

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 29 tháng 03 năm 2024

BIÊN BẢN NGHIỆM THU XÂY LẮP HOÀN THÀNH

1. Đối tượng nghiệm thu: Xây lắp hạng mục: Giao thông, san nền, khuôn viên cây xanh, kè hồ, cấp nước, thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, dịch chuyển, hoàn trả đường điện, đường dây trung thế và trạm biến áp, thông tin liên lạc, cấp điện hạ thế và điện chiếu sáng.

Thuộc Dự án: Khu số 5, số 9 thuộc Khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang.

2. Thành phần tham gia nghiệm thu:

2.1. Đại diện Nhà đầu tư: Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư 379 và Công ty Cổ phần – Tổng Công ty Cơ khí xây dựng Thăng Long.

* Thành viên liên danh thứ nhất: Công ty Cổ phần Đầu tư 379

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| - Ông: Phan Văn Phương | - Chức vụ: Phó giám đốc |
| - Ông: Nguyễn Văn Toàn | - Chức vụ: Trưởng phòng QLDA |

2.2. Tư vấn giám sát: Ban QLDA ĐTXD thành phố Bắc Giang

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| - Ông: Thân Văn Trung | - Chức vụ: Phó giám đốc |
| - Ông: Lã Văn Tuyên | - Chức vụ: TVGS trưởng |

2.3. Đại diện Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Đầu tư 379

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| - Ông: Mẫn Xuân Hiệp | - Chức vụ: Phó giám đốc |
| - Ông: Hoàng Văn Hải | - Chức vụ: Chỉ huy trưởng |

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

- Bắt đầu: 14h30', ngày 29 tháng 03 năm 2024
- Kết thúc: 16h30', ngày 29 tháng 03 năm 2024

Địa điểm: Tại hiện trường thi công xây dựng.

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu xây lắp hoàn thành công trình của nhà thầu thi công xây dựng;
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa Tư vấn giám sát, Ban QLDA nhà đầu tư và các đơn vị thi công có liên quan;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận;
- Quy trình, quy phạm thi công và nghiệm thu:

STT	Tên công tác	Tiêu chuẩn nghiệm thu
1	Quy chuẩn Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật	QCVN 07:2016/BXD
2	Quy trình khảo sát đường ô tô	22TCN 263 – 2000
3	Tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị	TCXDVN 104: 2007
4	Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô	TCVN 4054: 2005
5	Mặt đường bê tông nhựa nóng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu	TCVN 13567-1:2022
6	Tiêu chuẩn lớp móng CPDD trong kết cấu áo đường ô tô - vật liệu, thi công và nghiệm thu	TCVN 8859:2011
7	Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu nền đường ô tô	TCVN 9436:2012
8	Thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế	TCXDVN 333: 2005
9	Tiêu chuẩn thiết kế Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình	TCVN 7957:2008
10	Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị	TCXDVN 259: 2001
11	Công tác đất - thi công và nghiệm thu	TCVN 4447:2012
12	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ	QCVN 41: 2019/BGTVT
	Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành khác liên quan	

- Phần Chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;

- Căn cứ hợp đồng số: 28.5/2021/HĐKT-TVXD ngày 28/5/2021 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư 379 và Ban QLDA ĐTXD thành phố Bắc Giang;

- Hồ sơ nghiệm thu công việc và bản vẽ hoàn công liên quan đến đối tượng đề nghị nghiệm thu.

- Các kết quả thí nghiệm vật liệu, chất lượng có liên quan;

- Nhật ký thi công của Nhà thầu và các văn bản khác có liên quan.

- Các biên bản kiểm tra, nghiệm thu liên quan.

4.2. Về chất lượng thực hiện:

Công tác thi công đảm bảo chất lượng, khối lượng, kích thước hình học, cao độ theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, chỉ dẫn kỹ thuật của dự án và các quy trình, quy phạm của Nhà nước.

4.3. Về khối lượng công việc thực hiện:

Khối lượng thi công đảm bảo theo hồ sơ thiết kế.

(kèm theo Bảng phụ lục khối lượng công việc hoàn thành).

4.4. Các ý kiến khác (nếu có): Không.

5 . Kết luận, kiến nghị: Chấp thuận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình ./.

ĐẠI DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ



**PHÓ GIÁM ĐỐC
PHAN VĂN PHƯƠNG**

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT



**PHÓ GIÁM ĐỐC
Thân Văn Trung**

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG



**PHÓ GIÁM ĐỐC
MÃN XUÂN HIỆP**

