

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ Á CHÂU



Á CHÂU

HỒ SƠ NGHIỆM THU – CÔNG NGHỆ NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

**CÔNG TRÌNH: KHU ĐÔ THỊ MỚI PHÍA ĐÔNG THỊ TRẤN ĐÔI NGÔ, HUYỆN
LỤC NAM**

**GÓI THẦU SỐ 17: THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHÂN GIAO THÔNG,
HẠ TẦNG KỸ THUẬT**

HẠNG MỤC: TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

ĐỊA ĐIỂM: THỊ TRẤN ĐÔI NGÔ, HUYỆN LỤC NAM, TỈNH BẮC GIANG

Danh mục nghiệm thu công việc xây dựng

STT	Ngày thực hiện	Giờ bắt đầu NT	Giờ kết thúc NT	Ký hiệu BB	Công việc xây dựng được nghiệm thu
1	09/07/2024	16h00	17h00	01A/YCNT-LĐTB	Nghiệm thu đào rãnh, đóng cọc tiếp địa
2	08/08/2024	9h00	10h00	01/NTCV-LĐTB	Nghiệm thu lắp đặt thiết bị bể gom T-01
3	08/08/2024	16h00	17h00	02/NTCV-LĐTB	Nghiệm thu lắp đặt thiết bị bể tách dầu mỡ T-02
4	09/08/2024	9h00	10h00	03/NTCV-LĐTB	Nghiệm thu lắp đặt thiết bị bể điều hoà T-03
5	09/08/2024	16h00	17h00	04/NTCV-LĐTB	Nghiệm thu lắp đặt thiết bị bể thiếu khí T-04
6	10/08/2024	16h00	17h00	05/NTCV-LĐTB	Nghiệm thu lắp đặt thiết bị bể chứa bùn
7	11/08/2024	16h00	17h00	01/NTCV-LĐCN	HM lắp đặt đường ống cấp khí
8	14/08/2024	16h00	17h00	02/NTCV-LĐCN	HM lắp đặt đường ống nước sạch, hoá chất
9	15/08/2024	9h00	10h00	06/NTCV-LĐTB	Nghiệm thu lắp đặt thiết bị bể lắng T-06
10	15/08/2024	16h00	17h00	07/NTCV-LĐTB	Nghiệm thu lắp đặt thiết bị thang lên xuống bể
11	16/08/2024	9h00	10h00	08/NTCV-LĐTB	Nghiệm thu lắp đặt cụm xử lý bùn
12	16/08/2024	14h00	15h00	09/NTCV-LĐTB	Nghiệm thu lắp đặt cụm xử lý mùi
13	16/08/2024	16h00	17h00	10/NTCV-LĐTB	Nghiệm thu lắp đặt Thiết bị Nhà đặt hoá chất
14	17/08/2024	9h00	10h00	03/NTCV-LĐCN	HM lắp đặt đường ống xử lý bùn
15	17/08/2024	14h00	15h00	04/NTCV-LĐCN	HM lắp đặt đường ống xử lý mùi
16	17/08/2024	16h00	17h00	05/NTCV-LĐCN	HM lắp đặt đường ống nước thải
17	18/08/2024	9h00	10h00	11/NTCV-LĐTB	Nghiệm thu lắp đặt thiết bị hồ đo đồng hồ lưu lượng
18	18/08/2024	16h00	17h00	12/NTCV-LĐTB	Nghiệm thu lắp đặt thiết bị PCCC
19	19/08/2024	9h00	10h00	13/NTCV-LĐTB	Nghiệm thu lắp đặt thiết bị bể hiếu khí T-05
20	19/08/2024	14h00	15h00	14/NTCV-LĐTB	Nghiệm thu lắp đặt cáp, hộp kiểm tra tiếp địa
21	19/08/2024	16h00	17h00	15/NTCV-LĐTB	Nghiệm thu lắp đặt thiết bị hệ thống điện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Nam, ngày 08 tháng 07 năm 2024

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CÔNG VIỆC
Số: 01A/YCNT-LĐTB

Kính gửi : - Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam
- Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát

- Dự án: Khu đô thị mới Phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
- Gói thầu: Gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình phần giao thông, hạ tầng kỹ thuật
- Hạng mục: Trạm xử lý nước thải
- Địa điểm: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Đề nghị Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam, Nhà thầu chính Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát, xem xét kiểm tra công việc tại hiện trường và nghiệm thu các công việc xây lắp như sau:

TT	Đối tượng kiểm tra	Lý trình	Thời gian		Ghi chú
1	Công tác đào rãnh, đóng cọc tiếp địa	Trạm xử lý nước thải	Ngày	09/07/2024	
		Bể xử lý	Giờ	16h00	

Nhà thầu đã thi công đúng theo Hồ sơ thiết kế được phê duyệt, và đã tiến hành nghiệm thu nội bộ. Nhà thầu cam kết đảm bảo chất lượng thi công các hạng mục đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án và các tiêu chuẩn hiện hành.

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU CHÍNH

Giáp Huy Thái

Lê Đình Tiến

Ý kiến các bên:

NHÀ THẦU PHỤ

Nguyễn Văn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Nam ngày 09 tháng 07 năm 2024

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC

Số: 14/NTCV-LĐTB

- Dự án: Khu đô thị mới Phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
- Gói thầu: Gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình phần giao thông, hạ tầng kỹ thuật
- Hạng mục: Trạm xử lý nước thải
- Địa điểm: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

1. Đối tượng nghiệm thu:

STT	Tên khối lượng công việc hoàn thành lắp đặt	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
	HỆ THỐNG CHỐNG SÉT			
1	Lắp đặt cọc tiếp địa Cọc thép L63x63x2,5	cọc	5	
2	Lắp đặt Dẹt thép 40x4mm	m	15	

2. Thành phần trực tiếp tham gia

a. Đại diện Tư vấn giám sát: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam

- Ông: Giáp Huy Thái - Chức vụ: Giám sát viên

b. Đại diện nhà thầu chính: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát

- Ông: Lê Đình Tiến - Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

c. Đại diện nhà thầu phụ: Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp và đô thị Á Châu

- Ông: Nguyễn Văn Thắng - Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

3. Thời gian kiểm tra:

Bắt đầu: 16h00 ngày 09 tháng 07 năm 2024.

Kết thúc: 17h00 ngày 09 tháng 07 năm 2024.

Tại: Công trường

4. Đánh giá công việc xây dựng

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu thi công xây dựng.

- Hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công đã được Chủ đầu tư duyệt.

- Các thay đổi thiết kế (nếu có).

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng:

TCVN 4055 - 2012 Tổ chức thi công

TCVN 9208:2012 Lắp đặt cáp và dây dẫn điện trong các công trình công nghiệp

Và các Quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan.

- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu.

b. Về chất lượng công việc xây dựng:

Công tác đào rãnh, đóng cọc tiếp địa đạt yêu cầu.

c. Các ý kiến khác (nếu có): Không.

5. Kết luận và kiến nghị:

Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Giáp Huy Thái

NHÀ THẦU CHÍNH



Lê Đình Tiến

NHÀ THẦU PHỤ



Nguyễn Văn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Nam, ngày 07 tháng 08 năm 2024

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CÔNG VIỆC
Số: 01/YCNT-LĐTB

Kính gửi : - Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam
- Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát

- Dự án:** Khu đô thị mới Phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
- Gói thầu: Gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình phân giao thông, hạ tầng kỹ thuật
- Hạng mục: Trạm xử lý nước thải
- Địa điểm: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Đề nghị Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam, Nhà thầu chính Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát, xem xét kiểm tra công việc tại hiện trường và nghiệm thu các công việc xây lắp như sau:

TT	Đối tượng kiểm tra	Lý trình	Thời gian		Ghi chú
1	Lắp đặt thiết bị bể Gom T-01	Trạm xử lý nước thải	Ngày	08/08/2024	
		Bể xử lý	Giờ	09h00	

Nhà thầu đã thi công đúng theo Hồ sơ thiết kế được phê duyệt, và đã tiến hành nghiệm thu nội bộ. Nhà thầu cam kết đảm bảo chất lượng thi công các hạng mục đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án và các tiêu chuẩn hiện hành.

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Giáp Huy Thái

NHÀ THẦU CHÍNH

Lê Đình Tiến

Ý kiến các bên:

NHÀ THẦU PHỤ

Nguyễn Văn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Nam ngày 08 tháng 08 năm 2024

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC

Số: 01/NTCV-LĐTB

- **Dự án:** Khu đô thị mới Phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
- **Gói thầu:** Gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình phần giao thông, hạ tầng kỹ thuật
- **Hạng mục:** Trạm xử lý nước thải
- **Địa điểm:** Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

1. Đối tượng nghiệm thu:

STT	Tên khối lượng công việc hoàn thành lắp đặt	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
	Bể gom (T-01)			
1	Rọ chứa rác đáy tay	Bộ	1	
2	Bơm chìm nước thải	Chiếc	2	
3	Phao điện báo mức nước	Bộ	1	
4	Khớp nối nhanh	Bộ	2	
5	Xích kéo	m	18	
6	Gia công chế tạo thanh dẫn hướng bơm, Loại thanh inox SUS304 DN32 dày 2mm	m	22	
7	Gia công chế tạo giá đỡ thanh dẫn hướng. Loại thanh inox SUS304 V50x50x3mm, 2 đầu hàn bản mã inox 100x100x3mm	Bộ	1	

2. Thành phần trực tiếp tham gia

a. Đại diện Tư vấn giám sát: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam

- Ông: Giáp Huy Thái - Chức vụ: Giám sát viên

b. Đại diện nhà thầu chính: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát

- Ông: Lê Đình Tiến - Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

c. Đại diện nhà thầu phụ: Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp và đô thị Á Châu

- Ông: Nguyễn Văn Thắng - Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

3. Thời gian kiểm tra:

Bắt đầu: 9h00 ngày 08 tháng 08 năm 2024.

Kết thúc: 10h00 ngày 08 tháng 08 năm 2024.

Tại: Công trường

4. Đánh giá công việc xây dựng

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu thi công xây dựng.
- Hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công đã được Chủ đầu tư duyệt.
- Các thay đổi thiết kế (nếu có).

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng:

TCVN 4055 - 2012 Tổ chức thi công

TCVN 4519:1988 về hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - quy phạm nghiệm thu và thi công

Và các Quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan.

- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu.

b. Về chất lượng công việc xây dựng:

Công tác Lắp đặt thiết bị Bể gom (T-01) đạt yêu cầu

c. Các ý kiến khác (nếu có): Không.

5. Kết luận và kiến nghị:

Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Giáp Huy Thái

NHÀ THẦU CHÍNH



Lê Đình Tiến

NHÀ THẦU PHỤ



Nguyễn Văn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Nam, ngày 07 tháng 08 năm 2024

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CÔNG VIỆC
Số: 02/YCNT-LĐTB

Kính gửi : - Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam
- Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát

- Dự án: Khu đô thị mới Phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
- Gói thầu: Gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình phần giao thông, hạ tầng kỹ thuật
- Hạng mục: Trạm xử lý nước thải
- Địa điểm: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Đề nghị Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam, Nhà thầu chính Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát, xem xét kiểm tra công việc tại hiện trường và nghiệm thu các công việc xây lắp như sau:

TT	Đối tượng kiểm tra	Lý trình	Thời gian		Ghi chú
1	Thiết bị Bể tách cát, dầu mỡ (T-02)	Trạm xử lý nước thải	Ngày	08/08/2024	
		Bể xử lý	Giờ	16h00	

Nhà thầu đã thi công đúng theo Hồ sơ thiết kế được phê duyệt, và đã tiến hành nghiệm thu nội bộ. Nhà thầu cam kết đảm bảo chất lượng thi công các hạng mục đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án và các tiêu chuẩn hiện hành.

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU CHÍNH

Giáp Huy Thái

Lê Đình Tiên

Ý kiến các bên:

NHÀ THẦU PHỤ

Nguyễn Văn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Nam ngày 08 tháng 08 năm 2024

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC
Số: 02/NTCV-LĐTB

- Dự án: Khu đô thị mới Phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
- Gói thầu: Gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình phần giao thông, hạ tầng kỹ thuật
- Hạng mục: Trạm xử lý nước thải
- Địa điểm: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

1. Đối tượng nghiệm thu:

STT	Tên khối lượng công việc hoàn thành lắp đặt	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
	Bể tách cát, dầu mỡ (T-02)			
1	Bơm hút cát	Chiếc	1	
2	Rọ tách rác tinh	Bộ	1	
3	Khớp nối nhanh	Bộ	1	
4	Xích kéo	m	6	
5	Gia công chế tạo thanh dẫn hướng bơm, Loại thanh inox SUS304 DN25 dày 2.5mm	m	11	
6	Gia công chế tạo giá đỡ thanh dẫn hướng. Loại thanh inox SUS304 V50x50x3mm, 2 đầu hàn bản mã inox 100x100x3mm	Bộ	1	

2. Thành phần trực tiếp tham gia

a. Đại diện Tư vấn giám sát: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam

- Ông: Giáp Huy Thái - Chức vụ: Giám sát viên

b. Đại diện nhà thầu chính: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát

- Ông: Lê Đình Tiến - Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

c. Đại diện nhà thầu phụ: Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp và đô thị Á Châu

- Ông: Nguyễn Văn Thắng - Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

3. Thời gian kiểm tra:

Bắt đầu: 16h00 ngày 08 tháng 08 năm 2024.

Kết thúc: 17h00 ngày 08 tháng 08 năm 2024.

Tại: Công trường

4. Đánh giá công việc xây dựng

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu thi công xây dựng.
- Hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công đã được Chủ đầu tư duyệt.

- Các thay đổi thiết kế (nếu có).

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng:

TCVN 4055 - 2012 Tổ chức thi công

TCVN 4519:1988 về hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - quy phạm nghiệm thu và thi công

Và các Quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan.

- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu.

b. Về chất lượng công việc xây dựng:

Công tác Lắp đặt thiết bị Bể tách cát, dầu mỡ (T-02) đạt yêu cầu

c. Các ý kiến khác (nếu có): Không.

5. Kết luận và kiến nghị:

Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Giáp Huy Thái

NHÀ THẦU CHÍNH



Lê Đình Tiến

NHÀ THẦU PHỤ



Nguyễn Văn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Nam, ngày 08 tháng 08 năm 2024

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CÔNG VIỆC
Số: 03/YCNT-LĐTB

Kính gửi : - Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam
- Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát

- Dự án: Khu đô thị mới Phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
- Gói thầu: Gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình phần giao thông, hạ tầng kỹ thuật
- Hạng mục: Trạm xử lý nước thải
- Địa điểm: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Đề nghị Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam, Nhà thầu chính Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát, xem xét kiểm tra công việc tại hiện trường và nghiệm thu các công việc xây lắp như sau:

TT	Đối tượng kiểm tra	Lý trình	Thời gian		Ghi chú
1	Lắp đặt thiết bị Bể điều hòa (T-03)	Trạm xử lý nước thải	Ngày	09/08/2024	
		Bể xử lý	Giờ	09h00	

Nhà thầu đã thi công đúng theo Hồ sơ thiết kế được phê duyệt, và đã tiến hành nghiệm thu nội bộ. Nhà thầu cam kết đảm bảo chất lượng thi công các hạng mục đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án và các tiêu chuẩn hiện hành.

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Giáp Huy Thái

NHÀ THẦU CHÍNH

Lê Đình Tiến

Ý kiến các bên:

NHÀ THẦU PHỤ

Nguyễn Văn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Nam ngày 09 tháng 08 năm 2024

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC
Số: 03/NTCV-LĐTB

- Dự án: Khu đô thị mới Phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
- Gói thầu: Gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình phần giao thông, hạ tầng kỹ thuật
- Hạng mục: Trạm xử lý nước thải
- Địa điểm: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

1. Đối tượng nghiệm thu:

STT	Tên khối lượng công việc hoàn thành lắp đặt	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
	Bể điều hòa (T-03)			
1	Thiết bị kiểm soát PH	Bộ	1	
2	Máy thổi khí	Chiếc	2	
3	Bơm chìm nước thải	Chiếc	2	
4	Phao điện báo mức nước	Bộ	1	
5	Lưu lượng kế điện từ	Bộ	1	
6	Đĩa phân phối khí thô trong bể	Chiếc	70	
7	Đầu lắp đĩa thổi khí	Chiếc	70	
8	Khớp nối nhanh	Bộ	2	
9	Xích kéo	Bộ	11	
10	Gia công chế tạo thanh dẫn hướng bơm, Loại thanh inox SUS304 DN32 dày 2mm	m	22	
11	Gia công chế tạo giá đỡ thanh dẫn hướng. Loại thanh inox SUS304 V50x50x3mm, 2 đầu hàn bản mã inox 100x100x3mm	Bộ	1	

2. Thành phần trực tiếp tham gia

a. Đại diện Tư vấn giám sát: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam

- Ông: Giáp Huy Thái

- Chức vụ: Giám sát viên

b. Đại diện nhà thầu chính: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát

- Ông: Lê Đình Tiến

- Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

c. Đại diện nhà thầu phụ: Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp và đô thị Á Châu

- Ông: Nguyễn Văn Thắng

- Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

3. Thời gian kiểm tra:

Bắt đầu: 09h00 ngày 09 tháng 08 năm 2024.

Kết thúc: 10h00 ngày 09 tháng 08 năm 2024.

Tại: Công trường

4. Đánh giá công việc xây dựng

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu thi công xây dựng.
- Hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công đã được Chủ đầu tư duyệt.
- Các thay đổi thiết kế (nếu có).
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng:

TCVN 4055 - 2012 Tổ chức thi công

TCVN 4519:1988 về hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - quy phạm nghiệm thu và thi công

Và các Quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan.

- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng.
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.
- Nhật ký thi công của Nhà thầu.

b. Về chất lượng công việc xây dựng:

Công tác Lắp đặt thiết bị bể Bể điều hòa (T-03) đạt yêu cầu

c. Các ý kiến khác (nếu có): Không.

5. Kết luận và kiến nghị:

Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Giáp Huy Thái

NHÀ THẦU CHÍNH



Lê Đình Tiến

NHÀ THẦU PHỤ



Nguyễn Văn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Nam, ngày 08 tháng 08 năm 2024

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CÔNG VIỆC
Số: 01/YCNT-LĐTB

Kính gửi : - Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam
- Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát

- Dự án: Khu đô thị mới Phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
- Gói thầu: Gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình phần giao thông, hạ tầng kỹ thuật
- Hạng mục: Trạm xử lý nước thải
- Địa điểm: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Đề nghị Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam, Nhà thầu chính Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát, xem xét kiểm tra công việc tại hiện trường và nghiệm thu các công việc xây lắp như sau:

TT	Đối tượng kiểm tra	Lý trình	Thời gian		Ghi chú
1	Lắp đặt thiết bị Bể xử lý thiếu khí (T-04)	Trạm xử lý nước thải	Ngày	09/08/2024	
		Bể xử lý	Giờ	16h00	

Nhà thầu đã thi công đúng theo Hồ sơ thiết kế được phê duyệt, và đã tiến hành nghiệm thu nội bộ. Nhà thầu cam kết đảm bảo chất lượng thi công các hạng mục đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án và các tiêu chuẩn hiện hành.

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Giáp Huy Thái

NHÀ THẦU CHÍNH

Lê Đình Tiến

Ý kiến các bên:

NHÀ THẦU PHỤ

Nguyễn Văn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Nam, ngày 09 tháng 08 năm 2024

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC
Số: 01/NTCV-LĐTB

- Dự án: Khu đô thị mới Phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
- Gói thầu: Gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình phần giao thông, hạ tầng kỹ thuật
- Hạng mục: Trạm xử lý nước thải
- Địa điểm: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

1. Đối tượng nghiệm thu:

STT	Tên khối lượng công việc hoàn thành lắp đặt	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
	Bể xử lý thiếu khí (T-04)			
1	Máy khuấy chìm	Chiếc	2	
2	Xích kéo	m	11	
3	Thanh dẫn hướng máy khuấy chìm. Loại thanh inox SUS304 H50x50x3mm bao gồm cả khung đỡ máy và bộ khớp nối phía trên	Bộ	2	

2. Thành phần trực tiếp tham gia

a. Đại diện Tư vấn giám sát: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam

- Ông: Giáp Huy Thái - Chức vụ: Giám sát viên

b. Đại diện nhà thầu chính: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát

- Ông: Lê Đình Tiến - Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

c. Đại diện nhà thầu phụ: Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp và đô thị Á Châu

- Ông: Nguyễn Văn Thắng - Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

3. Thời gian kiểm tra:

Bắt đầu: 16h00 ngày 09 tháng 08 năm 2024.

Kết thúc: 17h00 ngày 09 tháng 08 năm 2024.

Tại: Công trường

4. Đánh giá công việc xây dựng

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu thi công xây dựng.
- Hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công đã được Chủ đầu tư duyệt.
- Các thay đổi thiết kế (nếu có).
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng:

TCVN 4055 - 2012 Tổ chức thi công

TCVN 4519:1988 về hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - quy phạm nghiệm thu và thi công

Và các Quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan.

- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu.

b. Về chất lượng công việc xây dựng:

Công tác Lắp đặt thiết bị bể Bể xử lý thiếu khí (T-04) đạt yêu cầu

c. Các ý kiến khác (nếu có): Không.

5. Kết luận và kiến nghị:

Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Giáp Huy Thái

NHÀ THẦU CHÍNH



Lê Đình Tiến

NHÀ THẦU PHỤ



Nguyễn Văn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Nam, ngày 09 tháng 08 năm 2024

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CÔNG VIỆC
Số: 05/YCNT-LĐTB

Kính gửi : - Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam
- Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát

- Dự án: Khu đô thị mới Phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
- Gói thầu: Gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình phần giao thông, hạ tầng kỹ thuật
- Hạng mục: Trạm xử lý nước thải
- Địa điểm: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Đề nghị Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam, Nhà thầu chính Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát, xem xét kiểm tra công việc tại hiện trường và nghiệm thu các công việc xây lắp như sau:

TT	Đối tượng kiểm tra	Lý trình	Thời gian		Ghi chú
1	Lắp đặt thiết bị Bể chứa bùn (T-08)	Trạm xử lý nước thải	Ngày	10/08/2024	
		Bể xử lý	Giờ	16h00	

Nhà thầu đã thi công đúng theo Hồ sơ thiết kế được phê duyệt, và đã tiến hành nghiệm thu nội bộ. Nhà thầu cam kết đảm bảo chất lượng thi công các hạng mục đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án và các tiêu chuẩn hiện hành.

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Giáp Huy Thái

NHÀ THẦU CHÍNH

Lê Đình Tiến

Ý kiến các bên:

NHÀ THẦU PHỤ

Nguyễn Văn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Nam, ngày 10 tháng 08 năm 2024

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC
Số: 05/NTCV-LĐTB

- Dự án: Khu đô thị mới Phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
- Gói thầu: Gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình phần giao thông, hạ tầng kỹ thuật
- Hạng mục: Trạm xử lý nước thải
- Địa điểm: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

1. Đối tượng nghiệm thu:

STT	Tên khối lượng công việc hoàn thành lắp đặt	Đơn vị	KL	Ghi chú
	Bể chứa bùn (T-08)			
1	Bơm bùn thải	chiếc	2	
2	Trục và cánh khuấy bồn chứa polyme	Bộ	1	
3	Phao điện báo mức nước	Bộ	1	
4	Khớp nối nhanh	Bộ	2	
5	Xích kéo	m	12	
6	Gia công chế tạo thanh dẫn hướng bơm, Loại thanh inox SUS304 DN25 dày 2.5mm	m	22	
7	Gia công chế tạo giá đỡ thanh dẫn hướng. Loại thanh inox SUS304 V50x50x3mm, 2 đầu hàn bản mã inox 100x100x3mm	Bộ	1	

2. Thành phần trực tiếp tham gia

a. Đại diện Tư vấn giám sát: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam

- Ông: Giáp Huy Thái

- Chức vụ: Giám sát viên

b. Đại diện nhà thầu chính: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát

- Ông: Lê Đình Tiến

- Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

c. Đại diện nhà thầu phụ: Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp và đô thị Á Châu

- Ông: Nguyễn Văn Thắng

- Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

3. Thời gian kiểm tra:

Bắt đầu: 16h00 ngày 10 tháng 08 năm 2024.

Kết thúc: 17h00 ngày 10 tháng 08 năm 2024.

Tại: Công trường

4. Đánh giá công việc xây dựng

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu thi công xây dựng.
- Hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công đã được Chủ đầu tư duyệt.
- Các thay đổi thiết kế (nếu có).

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng:

TCVN 4055 - 2012 Tổ chức thi công

TCVN 4519:1988 về hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - quy phạm nghiệm thu và thi công

Và các Quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan.

- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu.

b. Về chất lượng công việc xây dựng:

Công tác Lắp đặt thiết bị Bể chứa bùn (T-08) đạt yêu cầu

c. Các ý kiến khác (nếu có): Không.

5. Kết luận và kiến nghị:

Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Giáp Huy Thái

NHÀ THẦU CHÍNH



Lê Đình Tiến

NHÀ THẦU PHỤ



Nguyễn Văn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Nam, ngày 10 tháng 08 năm 2024

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CÔNG VIỆC
Số: 01/YCNT-LĐCN

Kính gửi : - Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam
- Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát

- Dự án: Khu đô thị mới Phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
- Gói thầu: Gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình phần giao thông, hạ tầng kỹ thuật
- Hạng mục: Trạm xử lý nước thải
- Địa điểm: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Đề nghị Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam, Nhà thầu chính Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát, xem xét kiểm tra công việc tại hiện trường và nghiệm thu các công việc xây lắp như sau:

TT	Đối tượng kiểm tra	Lý trình	Thời gian		Ghi chú
1	Lắp đặt đường ống cấp khí	Trạm xử lý nước thải	Ngày	11/08/2024	
		Bể xử lý	Giờ	16h00	

Nhà thầu đã thi công đúng theo Hồ sơ thiết kế được phê duyệt, và đã tiến hành nghiệm thu nội bộ. Nhà thầu cam kết đảm bảo chất lượng thi công các hạng mục đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án và các tiêu chuẩn hiện hành.

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Giáp Huy Thái

NHÀ THẦU CHÍNH

Lê Đình Tiến

Ý kiến các bên:

NHÀ THẦU PHỤ

Nguyễn Văn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Nam, ngày 11 tháng 08 năm 2024

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC

Số: 01/NTCV-LĐCN

- **Dự án:** Khu đô thị mới Phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
- **Gói thầu:** Gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình phần giao thông, hạ tầng kỹ thuật
- **Hạng mục:** Trạm xử lý nước thải
- **Địa điểm:** Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

1. Đối tượng nghiệm thu:

- Nội dung: Nghiệm thu lắp đặt đường ống cấp khí

2. Thành phần trực tiếp tham gia

a. Đại diện Tư vấn giám sát: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam

- Ông: Giáp Huy Thái
- Chức vụ: Giám sát viên

b. Đại diện nhà thầu chính: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát

- Ông: Lê Đình Tiến
- Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

c. Đại diện nhà thầu phụ: Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp và đô thị Á Châu

- Ông: Nguyễn Văn Thắng
- Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

3. Thời gian kiểm tra:

Bắt đầu: 16h00 ngày 11 tháng 08 năm 2024.

Kết thúc: 17h00 ngày 11 tháng 08 năm 2024.

Tại: Công trường

4. Đánh giá công việc xây dựng

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu thi công xây dựng.
- Hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công đã được Chủ đầu tư duyệt.
- Các thay đổi thiết kế (nếu có).
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng:

TCVN 4055 - 2012 Tổ chức thi công

TCVN 4519:1988 về hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - quy phạm nghiệm thu và thi công

Và các Quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan.

- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng.
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.
- Nhật ký thi công của Nhà thầu.

b. Về chất lượng công việc xây dựng:

Công tác lắp đặt đường ống cấp khí đạt yêu cầu.

Khối lượng: Theo bảng tổng hợp khối lượng kèm theo.

c. Các ý kiến khác (nếu có): Không.

5. Kết luận và kiến nghị:

Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Giáp Huy Thái

NHÀ THẦU CHÍNH



Lê Đình Tiến

NHÀ THẦU PHỤ



Nguyễn Văn Thắng

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG ĐƯỜNG ỐNG CẤP KHÍ
Kèm theo biên bản nghiệm thu

STT	Tên công việc	Đơn vị	Khối lượng				Ghi chú
	Đường ống	-	Tổng	Đường ống cấp khí bể hiếu khí	Đường ống cấp khí bể điều hoà	Đường ống cấp khí bể chứa bùn	
	Ống nhựa UPVC	-					
1	Ống uPVC D75	m	42.50	13.00	25.00	4.50	
2	Ống uPVC D48	m	214.89	97.60	72.74	44.55	
3	Ống uPVC D27	m	16.60	9.60	7.00	-	
4	Cút uPVC D75	cái	6	-	6	-	
5	Cút uPVC D48	cái	17	5	7	5	
6	Tê uPVC D75	cái	15	5	10	-	
7	Tê uPVC D48	cái	21	5	9	7	
8	Tê thu uPVC D48/27	cái	164	95	69	-	
9	Bích uPVC D75	cái	5	2	3	-	
10	Nối giảm uPVC D75/48	cái	16	7	9	-	
	Ống inox SUS 304	-	-	-	-	-	
1	Ống SS DN150	m	26.19	-	26.19	-	
2	Ống SS DN125	m	4.60	4.60	-	-	
3	Ống SS DN100	m	20.26	13.86	6.40	-	
4	Ống SS DN65	m	5.56	-	4.56	1.00	
5	Cút SS DN150	cái	7	-	7	-	
6	Cút SS DN125	cái	2	2	-	-	
7	Cút SS DN100	cái	9	7	2	-	
8	Cút SS DN65	cái	4	-	3	1	
9	Bích SS DN125	Cái	8	8	-	-	
10	Bích SS DN100	Cái	12	4	8	-	
11	Bích SS DN65	cái	14	2	9	3	
12	Tê SS DN150	cái	4	-	4	-	
13	Tê SS DN125	cái	2	2	-	-	
14	Tê SS DN100	cái	1	1	-	-	
15	Tê thu SS DN150/100	cái	2	-	2	-	
16	Tê thu SS DN125/100	cái	1	1	-	-	
17	Chếch SS DN100	cái	4	4	-	-	
18	Nối giảm SS DN150/65	cái	4	-	3	1	
19	Nối giảm SS DN100/65	cái	2	2	-	-	
20	Bịt SS DN125	cái	2	2	-	-	
21	Bịt SS DN150	cái	2	-	2	-	
	Hệ thống van và phụ kiện	-	-	-	-	-	
1	Van bướm DN125	cái	2	2	-	-	
2	Van bướm DN100	cái	4	2	2	-	
3	Van bướm DN65	cái	4	-	3	1	
	Hệ thống giá đỡ, phụ kiện	-	-	-	-	-	
1	Ubol ống 125 inox 304	bộ	1	1	-	-	
2	Giá đỡ ống D125 inox 304	bộ	1	1	-	-	
3	Ubol ống 110 inox 304	bộ	14	9	4	-	
4	Giá đỡ ống D110 inox 304	bộ	14	9	4	-	
5	Ubol ống 75 inox 304	bộ	28	9	17	3	
6	Giá đỡ ống D75 inox 304	bộ	28	9	17	3	
7	Ubol ống 48 inox 304	bộ	143	65	48	30	
8	Giá đỡ ống D48 inox 304	bộ	143	65	48	30	
9	Bulong M14x120mm inox 304	bộ	64	32	28	4	
10	Bulong M14x60mm inox 304	bộ	16	8	8	-	

11	Gioăng cao su D110	cái	16	8	8	-	
12	Gioăng cao su D76	cái	13	2	9	2	
13	Cao su D150 dày 5cm	cái	24	12	12	-	
14	Tắc kê nở M8x80mm inox 304	bộ	372	168	139	65	

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Giáp Huy Thái

NHÀ THẦU CHÍNH



Lê Đình Tiến

NHÀ THẦU PHỤ



Nguyễn Văn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Nam, ngày 13 tháng 08 năm 2024

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CÔNG VIỆC
Số: 02/YCNT-LĐCN

Kính gửi : - Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam
- Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát

- Dự án: Khu đô thị mới Phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
- Gói thầu: Gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình phân giao thông, hạ tầng kỹ thuật
- Hạng mục: Trạm xử lý nước thải
- Địa điểm: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Đề nghị Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam, Nhà thầu chính Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát, xem xét kiểm tra công việc tại hiện trường và nghiệm thu các công việc xây lắp như sau:

TT	Đối tượng kiểm tra	Lý trình	Thời gian		Ghi chú
1	Lắp đặt đường ống nước sạch, hóa chất	Trạm xử lý nước thải	Ngày	14/08/2024	
		Bể xử lý	Giờ	16h00	

Nhà thầu đã thi công đúng theo Hồ sơ thiết kế được phê duyệt, và đã tiến hành nghiệm thu nội bộ. Nhà thầu cam kết đảm bảo chất lượng thi công các hạng mục đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án và các tiêu chuẩn hiện hành.

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU CHÍNH

Giáp Huy Thái

Lê Đình Tiến

Ý kiến các bên:

NHÀ THẦU PHỤ

Nguyễn Văn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Nam ngày 14 tháng 08 năm 2024

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC

Số: 02/NTCV-LĐCN

- **Dự án:** Khu đô thị mới Phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
- **Gói thầu:** Gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình phần giao thông, hạ tầng kỹ thuật
- **Hạng mục:** Trạm xử lý nước thải
- **Địa điểm:** Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

1. Đối tượng nghiệm thu:

- Nội dung: Nghiệm thu lắp đặt đường ống nước sạch, hóa chất

2. Thành phần trực tiếp tham gia

- a. Đại diện Tư vấn giám sát: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam**

- Ông: Giáp Huy Thái - Chức vụ: Giám sát viên

- b. Đại diện nhà thầu chính: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát**

- Ông: Lê Đình Tiến - Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

- c. Đại diện nhà thầu phụ: Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp và đô thị Á Châu**

- Ông: Nguyễn Văn Thắng - Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

3. Thời gian kiểm tra:

Bắt đầu: 16h00 ngày 14 tháng 08 năm 2024.

Kết thúc: 17h00 ngày 14 tháng 08 năm 2024.

Tại: Công trường

4. Đánh giá công việc xây dựng

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu thi công xây dựng.

- Hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công đã được Chủ đầu tư duyệt.

- Các thay đổi thiết kế (nếu có).

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng:

TCVN 4055 - 2012 Tổ chức thi công

TCVN 4519:1988 về hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - quy phạm
 nghiệm thu và thi công

Và các Quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan.

- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu.

b. Về chất lượng công việc xây dựng:

Công tác lắp đặt đường ống nước sạch, hóa chất đạt yêu cầu.

Khối lượng: Theo bảng tổng hợp khối lượng kèm theo.

c. Các ý kiến khác (nếu có): Không.

5. Kết luận và kiến nghị:

Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Giáp Huy Thái

NHÀ THẦU CHÍNH



Lê Đình Tiến

NHÀ THẦU PHỤ



Nguyễn Văn Thắng

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG ĐƯỜNG HOÁ CHẤT
Kèm theo biên bản nghiệm thu

STT	Tên công việc	Đơn vị	Khối lượng					Ghi chú
	Đường ống	-	Tổng	Đường ống cấp nước sạch	Đường ống hoá chất javen - T07	Đường ống hoá chất dinh dưỡng - T04	Đường ống hoá chất polymer	
	Ống nhựa UPVC	-						
1	Ống uPVC D34	m	21.93	21.93	-	-	-	
2	Ống uPVC D21	m	54.95	-	17.56	26.28	11.11	
3	Cút uPVC D34	cái	10	10	-	-	-	
4	Cút uPVC D21	cái	32	-	12	12	8	
5	Tê uPVC D34	cái	3	3	-	-	-	
6	Tê uPVC D21	cái	5	-	2	2	1	
	Hệ thống van và phụ kiện	-	-	-	-	-	-	
1	Van hai chiều nhựa D34	cái	4	4	-	-	-	
2	Van hai chiều nhựa D21	cái	12	-	4	4	4	
3	Van một chiều đồng D21	cái	12	-	4	4	4	
4	Rọ bơm uPVC D21	cái	6	-	2	2	2	
5	Zac co uPVC D21	cái	12	-	4	4	4	
	Hệ thống giá đỡ, phụ kiện	-	-	-	-	-	-	
1	Ubol ống 34 inox 304	bộ	15	15	-	-	-	
2	Giá đỡ ống D34 inox 304	bộ	15	15	-	-	-	
3	Tắc kê nở M8x80mm inox 304	bộ	29	29	-	-	-	

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Giáp Huy Thái

NHÀ THẦU CHÍNH



Lê Đình Tiến

NHÀ THẦU PHỤ



Nguyễn Văn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Nam, ngày 14 tháng 08 năm 2024

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CÔNG VIỆC
Số: 06/YCNT-LĐTB

Kính gửi : - Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam
- Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát

- Dự án: Khu đô thị mới Phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
- Gói thầu: Gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình phần giao thông, hạ tầng kỹ thuật
- Hạng mục: Trạm xử lý nước thải
- Địa điểm: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Đề nghị Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam, Nhà thầu chính Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát, xem xét kiểm tra công việc tại hiện trường và nghiệm thu các công việc xây lắp như sau:

TT	Đối tượng kiểm tra	Lý trình	Thời gian		Ghi chú
1	Lắp đặt thiết bị Bể lắng sinh học (T-06)	Trạm xử lý nước thải	Ngày	15/08/2024	
		Bể xử lý	Giờ	9h00	

Nhà thầu đã thi công đúng theo Hồ sơ thiết kế được phê duyệt, và đã tiến hành nghiệm thu nội bộ. Nhà thầu cam kết đảm bảo chất lượng thi công các hạng mục đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án và các tiêu chuẩn hiện hành.

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Giáp Huy Thái

NHÀ THẦU CHÍNH

Lê Đình Tiến

Ý kiến các bên:

NHÀ THẦU PHỤ

Nguyễn Văn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Nam, ngày 15 tháng 08 năm 2024

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC
Số: 06/NTCV-LĐTB

- Dự án: Khu đô thị mới Phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
- Gói thầu: Gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình phân giao thông, hạ tầng kỹ thuật
- Hạng mục: Trạm xử lý nước thải
- Địa điểm: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

1. Đối tượng nghiệm thu:

STT	Tên khối lượng công việc hoàn thành lắp đặt	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
	Bể lắng sinh học (T-06)			
1	Động cơ giảm tốc	Chiếc	1	
2	Bơm bùn tuần hoàn và bùn thải	Cái	2	
3	Bơm hút váng bọt	chiếc	1	
4	Ống trung tâm	Bộ	1	
5	Tấm chắn răng cưa và tấm chắn bọt trong bể lắng	Bộ	1	
6	Hệ thống gạt bùn trong bể lắng	Bộ	1	
7	Khớp nối nhanh	Bộ	2	
8	Xích kéo	m	12	
9	Gia công chế tạo thanh dẫn hướng bơm, Loại thanh inox SUS304 DN32 dày 2mm	m	22	
10	Gia công chế tạo giá đỡ thanh dẫn hướng. Loại thanh inox SUS304 V50x50x3mm, 2 đầu hàn bản mã inox 100x100x3mm	Bộ	1	

2. Thành phần trực tiếp tham gia

a. Đại diện Tư vấn giám sát: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam

- Ông: Giáp Huy Thái - Chức vụ: Giám sát viên

b. Đại diện nhà thầu chính: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát

- Ông: Lê Đình Tiến - Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

c. Đại diện nhà thầu phụ: Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp và đô thị Á Châu

- Ông: Nguyễn Văn Thắng - Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

3. Thời gian kiểm tra:

Bắt đầu: 9h00 ngày 15 tháng 08 năm 2024.

Kết thúc: 10h00 ngày 15 tháng 08 năm 2024.

Tại: Công trường

4. Đánh giá công việc xây dựng

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu thi công xây dựng.
- Hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công đã được Chủ đầu tư duyệt.
- Các thay đổi thiết kế (nếu có).
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng:

TCVN 4055 - 2012 Tổ chức thi công

TCVN 4519:1988 về hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - quy phạm nghiệm thu và thi công

Và các Quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan.

- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng.
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.
- Nhật ký thi công của Nhà thầu.

b. Về chất lượng công việc xây dựng:

Công tác Lắp đặt thiết bị Bể lắng sinh học (T-06) đạt yêu cầu

c. Các ý kiến khác (nếu có): Không.

5. Kết luận và kiến nghị:

Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Giáp Huy Thái

NHÀ THẦU CHÍNH



Lê Đình Tiến

NHÀ THẦU PHỤ



Nguyễn Văn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Nam, ngày 14 tháng 08 năm 2024

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CÔNG VIỆC
Số: 7/YCNT-LĐTB

Kính gửi : - Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam
- Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát

- Dự án: Khu đô thị mới Phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
- Gói thầu: Gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình phần giao thông, hạ tầng kỹ thuật
- Hạng mục: Trạm xử lý nước thải
- Địa điểm: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Đề nghị Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam, Nhà thầu chính Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát, xem xét kiểm tra công việc tại hiện trường và nghiệm thu các công việc xây lắp như sau:

TT	Đối tượng kiểm tra	Lý trình	Thời gian		Ghi chú
1	Lắp đặt thiết bị Cầu thang xuống bể	Trạm xử lý nước thải	Ngày	15/08/2024	
		Bể xử lý	Giờ	16h00	

Nhà thầu đã thi công đúng theo Hồ sơ thiết kế được phê duyệt, và đã tiến hành nghiệm thu nội bộ. Nhà thầu cam kết đảm bảo chất lượng thi công các hạng mục đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án và các tiêu chuẩn hiện hành.

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU CHÍNH

Giáp Huy Thái

Lê Đình Tiến

Ý kiến các bên:

NHÀ THẦU PHỤ

Nguyễn Văn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Nam, ngày 15 tháng 08 năm 2024

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC
Số: 7/NTCV-LĐTB

- Dự án: Khu đô thị mới Phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
- Gói thầu: Gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình phân giao thông, hạ tầng kỹ thuật
- Hạng mục: Trạm xử lý nước thải
- Địa điểm: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

1. Đối tượng nghiệm thu:

STT	Tên khối lượng công việc hoàn thành lắp đặt	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
	PHẦN ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ			
	Cầu thang xuống bể			
1	Thang Bể gom (T-01)	Bộ	1	Loại 1
2	Thang Bể tách cát, dầu mỡ (T-02)	Bộ	1	Loại 2
3	Thang Bể điều hòa (T-03)	Bộ	1	Loại 1
4	Thang Bể xử lý thiếu khí (T-04)	Bộ	2	Loại 2
5	Thang Bể xử lý Hiếu khí (T-05)	Bộ	1	Loại 1
6	Thang Bể lắng sinh học (T-06)	Bộ	1	Loại 1
7	Thang Bể khử trùng (T07)	Bộ	1	Loại 1
8	Thang Bể chứa bùn (T-08)	Bộ	1	Loại 1
9	Thang Hồ ga đo lưu lượng	Bộ	1	
	Tổng	Bộ	10	

2. Thành phần trực tiếp tham gia

a. Đại diện Tư vấn giám sát: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam

- Ông: Giáp Huy Thái - Chức vụ: Giám sát viên

b. Đại diện nhà thầu chính: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát

- Ông: Lê Đình Tiến - Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

c. Đại diện nhà thầu phụ: Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp và đô thị Á Châu

- Ông: Nguyễn Văn Thắng - Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

3. Thời gian kiểm tra:

Bắt đầu: 16h00 ngày 15 tháng 08 năm 2024.

Kết thúc: 17h00 ngày 15 tháng 08 năm 2024.

Tại: Công trường

4. Đánh giá công việc xây dựng

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu thi công xây dựng.

- Hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công đã được Chủ đầu tư duyệt.

- Các thay đổi thiết kế (nếu có).

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng:

TCVN 4055 - 2012 Tổ chức thi công

TCVN 4519:1988 về hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - quy phạm nghiệm thu và thi công

Và các Quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan.

- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu.

b. Về chất lượng công việc xây dựng:

Công tác Lắp đặt thiết bị Cầu thang xuống bể đạt yêu cầu.

c. Các ý kiến khác (nếu có): Không.

5. Kết luận và kiến nghị:

Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Giáp Huy Thái

NHÀ THẦU CHÍNH



Lê Đình Tiến

NHÀ THẦU PHỤ



Nguyễn Văn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Nam, ngày 15 tháng 08 năm 2024

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CÔNG VIỆC
Số: 08/YCNT-LĐTB

Kính gửi : - Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam
- Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát

- Dự án: Khu đô thị mới Phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
- Gói thầu: Gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình phần giao thông, hạ tầng kỹ thuật
- Hạng mục: Trạm xử lý nước thải
- Địa điểm: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Đề nghị Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam, Nhà thầu chính Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát, xem xét kiểm tra công việc tại hiện trường và nghiệm thu các công việc xây lắp như sau:

TT	Đối tượng kiểm tra	Lý trình	Thời gian		Ghi chú
1	Lắp đặt thiết bị Cụm xử lý bùn	Trạm xử lý nước thải	Ngày	16/08/2024	
		Bể xử lý	Giờ	9h00	

Nhà thầu đã thi công đúng theo Hồ sơ thiết kế được phê duyệt, và đã tiến hành nghiệm thu nội bộ. Nhà thầu cam kết đảm bảo chất lượng thi công các hạng mục đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án và các tiêu chuẩn hiện hành.

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU CHÍNH

Giáp Huy Thái

Lê Đình Tiến

Ý kiến các bên:

NHÀ THẦU PHỤ

Nguyễn Văn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Nam, ngày 16 tháng 08 năm 2024

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC
Số: 08/NTCV-LĐTB

- Dự án: Khu đô thị mới Phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
- Gói thầu: Gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình phần giao thông, hạ tầng kỹ thuật
- Hạng mục: Trạm xử lý nước thải
- Địa điểm: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

1. Đối tượng nghiệm thu:

STT	Tên khối lượng công việc hoàn thành lắp đặt	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
	Cụm xử lý bùn			
1	Máy ép bùn	Bộ	1	
2	Máy nén khí	Chiếc	1	
3	Bơm rửa	Chiếc	1	
4	Bơm định lượng hóa chất polyme	Cái	2	
5	Động cơ khuấy Polyme (bao gồm Trục và cánh khuấy bồn chứa polyme, Phao điện)	Bộ	1	
6	Bồn chứa hóa chất polyme	Chiếc	1	
7	Bồn chứa nước sạch	CK	1	

2. Thành phần trực tiếp tham gia

a. Đại diện Tư vấn giám sát: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam

- Ông: Giáp Huy Thái - Chức vụ: Giám sát viên

b. Đại diện nhà thầu chính: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát

- Ông: Lê Đình Tiến - Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

c. Đại diện nhà thầu phụ: Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp và đô thị Á Châu

- Ông: Nguyễn Văn Thắng - Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

3. Thời gian kiểm tra:

Bắt đầu: 9h00 ngày 16 tháng 08 năm 2024.

Kết thúc: 10h00 ngày 16 tháng 08 năm 2024.

Tại: Công trường

4. Đánh giá công việc xây dựng

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu thi công xây dựng.
- Hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công đã được Chủ đầu tư duyệt.
- Các thay đổi thiết kế (nếu có).

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng:
TCVN 4055 - 2012 Tổ chức thi công
TCVN 4519:1988 về hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - quy phạm nghiệm thu và thi công
Và các Quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan.
- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng.
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.
- Nhật ký thi công của Nhà thầu.

b. Về chất lượng công việc xây dựng:

Công tác Lắp đặt thiết bị Cụm xử lý bùn đạt yêu cầu

c. Các ý kiến khác (nếu có): Không.

5. Kết luận và kiến nghị:

Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Giáp Huy Thái

NHÀ THẦU CHÍNH



Lê Đình Tiến

NHÀ THẦU PHỤ



Nguyễn Văn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Nam, ngày 15 tháng 08 năm 2024

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CÔNG VIỆC
Số: 9/YCNT-LĐTB

Kính gửi : - Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam
- Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát

- Dự án: Khu đô thị mới Phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
- Gói thầu: Gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình phần giao thông, hạ tầng kỹ thuật
- Hạng mục: Trạm xử lý nước thải
- Địa điểm: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Đề nghị Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam, Nhà thầu chính Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát, xem xét kiểm tra công việc tại hiện trường và nghiệm thu các công việc xây lắp như sau:

TT	Đối tượng kiểm tra	Lý trình	Thời gian		Ghi chú
1	Lắp đặt thiết bị Hệ thống xử lý mùi	Trạm xử lý nước thải	Ngày	16/08/2024	
		Bể xử lý	Giờ	14h00	

Nhà thầu đã thi công đúng theo Hồ sơ thiết kế được phê duyệt, và đã tiến hành nghiệm thu nội bộ. Nhà thầu cam kết đảm bảo chất lượng thi công các hạng mục đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án và các tiêu chuẩn hiện hành.

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Giáp Huy Thái

NHÀ THẦU CHÍNH

Lê Đình Tiến

Ý kiến các bên:

NHÀ THẦU PHỤ

Nguyễn Văn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Nam, ngày 16 tháng 08 năm 2024

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC
Số: 9/NTCV-LĐTB

- Dự án: Khu đô thị mới Phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
- Gói thầu: Gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình phần giao thông, hạ tầng kỹ thuật
- Hạng mục: Trạm xử lý nước thải
- Địa điểm: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

1. Đối tượng nghiệm thu:

STT	Tên khối lượng công việc hoàn thành lắp đặt	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
	Hệ thống xử lý mùi			
1	Tháp xử lý mùi hôi	Cái	1	
2	Quạt hút mùi, phụ kiện	Bộ	1	

2. Thành phần trực tiếp tham gia

a. Đại diện Tư vấn giám sát: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam

- Ông: Giáp Huy Thái - Chức vụ: Giám sát viên

b. Đại diện nhà thầu chính: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát

- Ông: Lê Đình Tiến - Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

c. Đại diện nhà thầu phụ: Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp và đô thị Á Châu

- Ông: Nguyễn Văn Thắng - Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

3. Thời gian kiểm tra:

Bắt đầu: 14h00 ngày 16 tháng 08 năm 2024.

Kết thúc: 15h00 ngày 16 tháng 08 năm 2024.

Tại: Công trường

4. Đánh giá công việc xây dựng

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu thi công xây dựng.
- Hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công đã được Chủ đầu tư duyệt.
- Các thay đổi thiết kế (nếu có).
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng:

TCVN 4055 - 2012 Tổ chức thi công

TCVN 4519:1988 về hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - quy phạm nghiệm thu và thi công

Và các Quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan.

- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu.

b. Về chất lượng công việc xây dựng:

Công tác Lắp đặt thiết bị Hệ thống xử lý mùi đạt yêu cầu

c. Các ý kiến khác (nếu có): Không.

5. Kết luận và kiến nghị:

Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Giáp Huy Thái

NHÀ THẦU CHÍNH



Lê Đình Tiến

NHÀ THẦU PHỤ



Nguyễn Văn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Nam, ngày 15 tháng 08 năm 2024

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CÔNG VIỆC
Số: 10/YCNT-LĐTB

Kính gửi : - Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam
- Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát

- Dự án: Khu đô thị mới Phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
- Gói thầu: Gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình phân giao thông, hạ tầng kỹ thuật
- Hạng mục: Trạm xử lý nước thải
- Địa điểm: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Đề nghị Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam, Nhà thầu chính Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát, xem xét kiểm tra công việc tại hiện trường và nghiệm thu các công việc xây lắp như sau:

TT	Đối tượng kiểm tra	Lý trình	Thời gian		Ghi chú
1	Lắp đặt thiết bị Nhà đặt Hệ thống hóa chất	Trạm xử lý nước thải	Ngày	16/08/2024	
		Bể xử lý	Giờ	16h00	

Nhà thầu đã thi công đúng theo Hồ sơ thiết kế được phê duyệt, và đã tiến hành nghiệm thu nội bộ. Nhà thầu cam kết đảm bảo chất lượng thi công các hạng mục đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án và các tiêu chuẩn hiện hành.

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Giáp Huy Thái

NHÀ THẦU CHÍNH

Lê Đình Tiến

Ý kiến các bên:

NHÀ THẦU PHỤ

Nguyễn Văn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Nam, ngày 16 tháng 08 năm 2024

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC

Số: 10/NTCV-LĐTB

- Dự án: Khu đô thị mới Phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
- Gói thầu: Gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình phần giao thông, hạ tầng kỹ thuật
- Hạng mục: Trạm xử lý nước thải
- Địa điểm: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

1. Đối tượng nghiệm thu:

STT	Tên khối lượng công việc hoàn thành lắp đặt	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
	Nhà đặt Hệ thống hóa chất			
1	Bơm định lượng Javel	Cái	2	
2	Động cơ khuấy Javel (bao gồm: Trục và cánh khuấy bồn chứa Javel, hệ thống giá đỡ cho động cơ khuấy hóa chất và bơm định lượng Javel, phao điện)	Bộ	1	
3	Bơm định lượng chất dinh dưỡng	Cái	2	
4	Động cơ khuấy chất dinh dưỡng	Bộ	1	
5	Trục và cánh khuấy bồn chứa chất dinh dưỡng	Bộ	1	
6	Hệ thống giá đỡ cho động cơ khuấy hóa chất và bơm định lượng chất dinh dưỡng	Gói	1	
7	Phao điện	Bộ	1	
8	Bồn chứa hoá chất javen	CK	1	
9	Bồn chứa hoá chất dinh dưỡng	CK	1	

2. Thành phần trực tiếp tham gia

- a. Đại diện Tư vấn giám sát: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam**
- Ông: Giáp Huy Thái - Chức vụ: Giám sát viên
- b. Đại diện nhà thầu chính: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát**
- Ông: Lê Đình Tiến - Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
- c. Đại diện nhà thầu phụ: Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp và đô thị Á Châu**
- Ông: Nguyễn Văn Thắng - Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

3. Thời gian kiểm tra:

Bắt đầu: 16h00 ngày 16 tháng 08 năm 2024.

Kết thúc: 17h00 ngày 16 tháng 08 năm 2024.

Tại: Công trường

4. Đánh giá công việc xây dựng

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu thi công xây dựng.
- Hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công đã được Chủ đầu tư duyệt.
- Các thay đổi thiết kế (nếu có).
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng:

TCVN 4055 - 2012 Tổ chức thi công

TCVN 4519:1988 về hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - quy phạm nghiệm thu và thi công

Và các Quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan.

- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng.
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.
- Nhật ký thi công của Nhà thầu.

b. Về chất lượng công việc xây dựng:

Công tác Lắp đặt thiết bị Nhà đặt Hệ thống hóa chất đạt yêu cầu

c. Các ý kiến khác (nếu có): Không.

5. Kết luận và kiến nghị:

Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Giáp Huy Thái

NHÀ THẦU CHÍNH



Lê Đình Tiến

NHÀ THẦU PHỤ



Nguyễn Văn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Nam, ngày 16 tháng 08 năm 2024

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CÔNG VIỆC
Số: 03/YCNT-LĐCN

Kính gửi : - Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam
- Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát

- Dự án: Khu đô thị mới Phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
- Gói thầu: Gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình phần giao thông, hạ tầng kỹ thuật
- Hạng mục: Trạm xử lý nước thải
- Địa điểm: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Đề nghị Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam, Nhà thầu chính Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát, xem xét kiểm tra công việc tại hiện trường và nghiệm thu các công việc xây lắp như sau:

TT	Đối tượng kiểm tra	Lý trình	Thời gian		Ghi chú
1	Lắp đặt đường ống bùn	Trạm xử lý nước thải	Ngày	17/08/2024	
		Bể xử lý	Giờ	09h00	

Nhà thầu đã thi công đúng theo Hồ sơ thiết kế được phê duyệt, và đã tiến hành nghiệm thu nội bộ. Nhà thầu cam kết đảm bảo chất lượng thi công các hạng mục đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án và các tiêu chuẩn hiện hành.

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Giáp Huy Thái

NHÀ THẦU CHÍNH

Lê Đình Tiến

Ý kiến các bên:

NHÀ THẦU PHỤ

Nguyễn Văn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Nam, ngày 17 tháng 08 năm 2024

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC

Số: 03/NTCV-LĐCN

- Dự án:** Khu đô thị mới Phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
- Gói thầu:** Gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình phân giao thông, hạ tầng kỹ thuật
- Hạng mục:** Trạm xử lý nước thải
- Địa điểm:** Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

1. Đối tượng nghiệm thu:

- Nội dung: Nghiệm thu lắp đặt đường ống xử lý bùn

2. Thành phần trực tiếp tham gia

a. Đại diện Tư vấn giám sát: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam

- Ông: Giáp Huy Thái

- Chức vụ: Giám sát viên

b. Đại diện nhà thầu chính: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát

- Ông: Lê Đình Tiến

- Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

c. Đại diện nhà thầu phụ: Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp và đô thị Á Châu

- Ông: Nguyễn Văn Thắng

- Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

3. Thời gian kiểm tra:

Bắt đầu: 09h00 ngày 17 tháng 08 năm 2024.

Kết thúc: 10h00 ngày 17 tháng 08 năm 2024.

Tại: Công trường

4. Đánh giá công việc xây dựng

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu thi công xây dựng.

- Hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công đã được Chủ đầu tư duyệt.

- Các thay đổi thiết kế (nếu có).

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng:

TCVN 4055 - 2012 Tổ chức thi công

TCVN 4519:1988 về hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - quy phạm nghiệm thu và thi công

Và các Quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan.

- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu.

b. Về chất lượng công việc xây dựng:

Công tác lắp đặt đường ống xử lý bùn đạt yêu cầu.

Khối lượng: Theo bảng tổng hợp khối lượng kèm theo.

c. Các ý kiến khác (nếu có): Không.

5. Kết luận và kiến nghị:

Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Giáp Huy Thái

NHÀ THẦU CHÍNH



Lê Đình Tiến

NHÀ THẦU PHỤ



Nguyễn Văn Thắng

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG ĐƯỜNG Bùn

Kèm theo biên bản nghiệm thu

STT	Tên công việc	Đơn vị	Khối lượng						Ghi chú
			Tổng	Đường bơm bùn tuần hoàn và bùn thải T06	Bơm bùn lên máy ép bùn T08	Đường ống thu văng bề bùn T08	Đường bơm văng bột T06	Đường ống xả đáy máy ép bùn, bồn HC	
	Ống nhựa UPVC	-							
1	Ống uPVC D110	m	20.95	-	-	-	-	20.95	
2	Ống uPVC D75	m	42.98	34.58	-	8.40	-	-	
3	Ống uPVC D60	m	26.68	-	18.48	-	8.20	-	
4	Ống uPVC D34	m	9.27	-	-	-	-	9.27	
5	Cút uPVC D75	cái	8	8	-	-	-	-	
6	Cút uPVC D60	cái	10	-	8	-	2	-	
7	Cút uPVC D34	cái	8	-	-	-	-	8	
8	Tê uPVC D75	cái	2	2	-	-	-	-	
9	Tê uPVC D60	cái	2	-	2	-	-	-	
10	Tê uPVC D34	cái	2	-	-	-	-	2	
11	Bích uPVC D75	cái	14	14	-	-	-	-	
12	Bích uPVC D60	cái	12	-	12	-	-	-	
13	Chếch uPVC D34	cái	2	-	-	-	-	2	
14	Nối giảm uPVC D110/34	cái	2	-	-	-	-	2	
15	Y uPVC D110	cái	2	-	-	-	-	2	
	Hệ thống van và phụ kiện	-	-	-	-	-	-	-	
1	Van bướm DN65	cái	4	4	-	-	-	-	
2	Van bướm DN50	cái	3	-	3	-	-	-	
3	Van một chiều DN65	cái	2	2	-	-	-	-	
4	Van một chiều DN50	cái	2	-	2	-	-	-	
5	Van hai chiều nhựa D34	cái	4	-	-	-	-	4	
6	Zac co uPVC D34	cái	4	-	-	-	-	4	
	Hệ thống giá đỡ, phụ kiện	-	-	-	-	-	-	-	
1	Ubol ống 110 inox 304	bộ	14	-	-	-	-	14	
2	Giá đỡ ống D110 inox 304	bộ	14	-	-	-	-	14	
3	Ubol ống 75 inox 304	bộ	29	23	-	6	-	-	
4	Giá đỡ ống D75 inox 304	bộ	29	23	-	6	-	-	
5	Ubol ống 60 inox 304	bộ	18	-	12	-	5	-	
6	Giá đỡ ống D60 inox 304	bộ	18	-	12	-	5	-	
7	Ubol ống 34 inox 304	bộ	6	-	-	-	-	6	
8	Giá đỡ ống D34 inox 304	bộ	6	-	-	-	-	6	
9	Bản mã 100x100x5mm inox 304	Bộ	16	8	8	-	-	-	
10	Bulong M14x120mm inox 304	bộ	28	16	12	-	-	-	
11	Bulong M14x60mm inox 304	bộ	48	24	24	-	-	-	
12	Gioăng cao su D76	cái	9	9	-	-	-	-	
13	Gioăng cao su D60	cái	8	-	7	-	1	-	
14	Tắc kê nở M8x80mm inox 304	bộ	197	78	57	11	11	40	
15	Tắc kê nở M12x100mm inox 304	bộ	16	8	8	-	-	-	

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Giáp Huy Thái

NHÀ THẦU CHÍNH



Lê Đình Tiến

NHÀ THẦU PHỤ



Nguyễn Văn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Nam, ngày 16 tháng 08 năm 2024

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CÔNG VIỆC
Số: 04/YCNT-LĐCN

Kính gửi : - Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam
- Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát

- **Dự án:** Khu đô thị mới Phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
- **Gói thầu:** Gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình phần giao thông, hạ tầng kỹ thuật
- **Hạng mục:** Trạm xử lý nước thải
- **Địa điểm:** Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Đề nghị Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam, Nhà thầu chính Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát, xem xét kiểm tra công việc tại hiện trường và nghiệm thu các công việc xây lắp như sau:

TT	Đối tượng kiểm tra	Lý trình	Thời gian		Ghi chú
1	Lắp đặt đường ống thu mùi	Trạm xử lý nước thải	Ngày	17/08/2024	
		Bể xử lý	Giờ	14h00	

Nhà thầu đã thi công đúng theo Hồ sơ thiết kế được phê duyệt, và đã tiến hành nghiệm thu nội bộ. Nhà thầu cam kết đảm bảo chất lượng thi công các hạng mục đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án và các tiêu chuẩn hiện hành.

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Giáp Huy Thái

NHÀ THẦU CHÍNH

Lê Đình Tiến

Ý kiến các bên:

NHÀ THẦU PHỤ

Nguyễn Văn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Nam, ngày 17 tháng 08 năm 2024

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC

Số: 04/NTCV-LĐCN

- **Dự án:** Khu đô thị mới Phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
- **Gói thầu:** Gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình phần giao thông, hạ tầng kỹ thuật
- **Hạng mục:** Trạm xử lý nước thải
- **Địa điểm:** Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

1. Đối tượng nghiệm thu:

- Nội dung: Nghiệm thu lắp đặt đường ống thu mùi

2. Thành phần trực tiếp tham gia

a. Đại diện Tư vấn giám sát: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam

- Ông: Giáp Huy Thái
- Chức vụ: Giám sát viên

b. Đại diện nhà thầu chính: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát

- Ông: Lê Đình Tiến
- Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

c. Đại diện nhà thầu phụ: Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp và đô thị Á Châu

- Ông: Nguyễn Văn Thắng
- Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

3. Thời gian kiểm tra:

Bắt đầu: 14h00 ngày 17 tháng 08 năm 2024.

Kết thúc: 15h00 ngày 17 tháng 08 năm 2024.

Tại: Công trường

4. Đánh giá công việc xây dựng

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu thi công xây dựng.
- Hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công đã được Chủ đầu tư duyệt.
- Các thay đổi thiết kế (nếu có).
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng:

TCVN 4055 - 2012 Tổ chức thi công

TCVN 4519:1988 về hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - quy phạm nghiệm thu và thi công

Và các Quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan.

- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng.
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.
- Nhật ký thi công của Nhà thầu.

b. Về chất lượng công việc xây dựng:

Công tác lắp đặt đường ống thu mùi đạt yêu cầu.

Khối lượng: Theo bảng tổng hợp khối lượng kèm theo.

c. Các ý kiến khác (nếu có): Không.

5. Kết luận và kiến nghị:

Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Giáp Huy Thái

NHÀ THẦU CHÍNH



Lê Đình Tiến

NHÀ THẦU PHỤ



Nguyễn Văn Thắng

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG ĐƯỜNG ỐNG THU MÙI
Kèm theo biên bản nghiệm thu

STT	Tên công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
	Đường ống	-	Tổng	
	Ống nhựa UPVC	-		
1	Ống uPVC D225	m	2.00	
2	Ống uPVC D160	m	44.87	
3	Cút uPVC D225	cái	2.00	
4	Cút uPVC D160	cái	11.00	
5	Tê uPVC D160	cái	4.00	
6	Bích uPVC D225	cái	2.00	
7	Bích uPVC D160	cái	2.00	
8	Nối giảm uPVC D225/160	cái	2.00	
	Hệ thống van và phụ kiện	-	-	
1	Khớp mềm DN150	cái	1.00	
2	Hệ thống giá đỡ, phụ kiện	-	-	
3	Ubol ống 160 inox 304	bộ	21.00	
4	Giá đỡ ống D160 inox 304	bộ	21.00	
5	Bulong M14x60mm inox 304	bộ	8.00	
6	Gioăng cao su D225	cái	2.00	
7	Gioăng cao su D160	cái	2.00	
8	Tắc kê nở M8x80mm inox 304	bộ	42.00	

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Giáp Huy Thái

NHÀ THẦU CHÍNH



Lê Đình Tiến

NHÀ THẦU PHỤ



Nguyễn Văn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Nam, ngày 16 tháng 08 năm 2024

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CÔNG VIỆC
Số: 05/YCNT-LĐCN

Kính gửi : - Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam
- Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát

- Dự án: Khu đô thị mới Phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
- Gói thầu: Gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình phân giao thông, hạ tầng kỹ thuật
- Hạng mục: Trạm xử lý nước thải
- Địa điểm: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Đề nghị Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam, Nhà thầu chính Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát, xem xét kiểm tra công việc tại hiện trường và nghiệm thu các công việc xây lắp như sau:

TT	Đối tượng kiểm tra	Lý trình	Thời gian		Ghi chú
1	Lắp đặt đường ống nước thải	Trạm xử lý nước thải	Ngày	17/08/2024	
		Bể xử lý	Giờ	16h00	

Nhà thầu đã thi công đúng theo Hồ sơ thiết kế được phê duyệt, và đã tiến hành nghiệm thu nội bộ. Nhà thầu cam kết đảm bảo chất lượng thi công các hạng mục đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án và các tiêu chuẩn hiện hành.

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Giáp Huy Thái

NHÀ THẦU CHÍNH

Lê Đình Tiến

Ý kiến các bên:

NHÀ THẦU PHỤ

Nguyễn Văn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Nam ngày 17 tháng 08 năm 2024

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC

Số: 05/NTCV-LĐCN

- Dự án:** Khu đô thị mới Phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
- Gói thầu:** Gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình phân giao thông, hạ tầng kỹ thuật
- Hạng mục:** Trạm xử lý nước thải
- Địa điểm:** Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

1. Đối tượng nghiệm thu:

- Nội dung: Nghiệm thu lắp đặt đường ống nước thải

2. Thành phần trực tiếp tham gia

a. Đại diện Tư vấn giám sát: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam

- Ông: Giáp Huy Thái

- Chức vụ: Giám sát viên

b. Đại diện nhà thầu chính: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát

- Ông: Lê Đình Tiến

- Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

c. Đại diện nhà thầu phụ: Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp và đô thị Á Châu

- Ông: Nguyễn Văn Thắng

- Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

3. Thời gian kiểm tra:

Bắt đầu: 16h00 ngày 17 tháng 08 năm 2024.

Kết thúc: 17h00 ngày 17 tháng 08 năm 2024.

Tại: Công trường

4. Đánh giá công việc xây dựng

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu thi công xây dựng.

- Hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công đã được Chủ đầu tư duyệt.

- Các thay đổi thiết kế (nếu có).

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng:

TCVN 4055 - 2012 Tổ chức thi công

TCVN 4519:1988 về hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - quy phạm nghiệm thu và thi công

Và các Quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan.

- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu.

b. Về chất lượng công việc xây dựng:

Công tác lắp đặt đường ống nước thải đạt yêu cầu.

Khối lượng: Theo bảng tổng hợp khối lượng kèm theo.

c. Các ý kiến khác (nếu có): Không.

5. Kết luận và kiến nghị:

Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Giáp Huy Thái

NHÀ THẦU CHÍNH



Lê Đình Tiến

NHÀ THẦU PHỤ



Nguyễn Văn Thắng

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG ĐƯỜNG NƯỚC
Kèm theo biên bản nghiệm thu

STT	Tên công việc	Đơn vị	Khối lượng						Ghi chú
	Đường ống	-	Tổng	Bơm bể gom T01 - Bể tách cát, dầu mỡ T02	Bể điều hoà T03 - bể thiếu khí T04	Đường nước tự chảy	Đường ống bơm cát T02 - Bể chứa bùn T08	Đường bơm tuần hoàn T05 - bể thiếu khí T04	
	Ống nhựa UPVC	-							
1	Ống uPVC D250	m	7.91	-	-	7.91	-	-	
2	Ống uPVC D225	m	12.30	-	-	12.30	-	-	
3	Ống uPVC D160	m	6.76	-	-	6.76	-	-	
4	Ống uPVC D90	m	63.12	14.13	24.19	-	-	24.80	
5	Ống uPVC D75	m	8.40	-	-	8.40	-	-	
6	Ống uPVC D60	m	31.83	-	-	-	31.83	-	
7	Cút uPVC D160	cái	2	-	-	2	-	-	
8	Cút uPVC D90	cái	18	4	8	-	-	6	
9	Cút uPVC D60	cái	5	-	-	-	5	-	
10	Tê uPVC D250	cái	1	-	-	1	-	-	
11	Tê uPVC D90	cái	4	1	2	-	-	1	
12	Bích uPVC D90	cái	36	12	14	-	-	10	
13	Bích uPVC D60	cái	5	-	-	-	5	-	
14	Chếch uPVC D90	cái	4	-	4	-	-	-	
15	Bịt uPVC D250	cái	2	-	-	2	-	-	
	Hệ thống van và phụ kiện	-	-	-	-	-	-	-	
1	Van bướm DN80	cái	7	2	3	-	-	2	
2	Van bướm DN50	cái	1	-	-	-	1	-	
3	Van một chiều DN80	cái	6	2	2	-	-	2	
4	Van một chiều DN50	cái	1	-	-	-	1	-	
5	Khớp mềm DN80	cái	1	1	-	-	-	-	
	Hệ thống giá đỡ, phụ kiện	-	-	-	-	-	-	-	
1	Ubol ống 250 inox 304	bộ	2	-	-	2	-	-	
2	Giá đỡ ống D250 inox 304	bộ	2	-	-	2	-	-	
3	Ubol ống 90 inox 304	bộ	42	9	16	-	-	17	
4	Giá đỡ ống D90 inox 304	bộ	42	9	16	-	-	17	
5	Ubol ống 75 inox 304	bộ	6	-	-	6	-	-	
6	Giá đỡ ống D75 inox 304	bộ	6	-	-	6	-	-	
7	Ubol ống 60 inox 304	bộ	21	-	-	-	21	-	
8	Giá đỡ ống D60 inox 304	bộ	21	-	-	-	21	-	
9	Bản mã 100x100x5mm inox 304	Bộ	32	8	8	-	8	8	
10	Bulong M14x120mm inox 304	bộ	32	8	12	-	4	8	
11	Bulong M14x60mm inox 304	bộ	88	28	24	-	12	24	
12	Gioăng cao su D90	cái	18	5	7	-	1	5	
13	Gioăng cao su D60	cái	3	-	-	-	3	-	
14	Tắc kê nở M8x80mm inox 304	bộ	270	51	64	15	74	65	
15	Tắc kê nở M12x100mm inox 304	bộ	28	8	8	-	4	8	
16	Xích kéo M8 inox 304	cái	58	18	22	-	6	12	

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Giáp Huy Thái

NHÀ THẦU CHÍNH



Lê Đình Tiến

NHÀ THẦU PHỤ



Nguyễn Văn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Nam, ngày 17 tháng 08 năm 2024

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CÔNG VIỆC
Số: 11/YCNT-LĐTB

Kính gửi : - Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam
- Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát

- Dự án: Khu đô thị mới Phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
- Gói thầu: Gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình phần giao thông, hạ tầng kỹ thuật
- Hạng mục: Trạm xử lý nước thải
- Địa điểm: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Đề nghị Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam, Nhà thầu chính Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát, xem xét kiểm tra công việc tại hiện trường và nghiệm thu các công việc xây lắp như sau:

TT	Đối tượng kiểm tra	Lý trình	Thời gian		Ghi chú
1	Lắp đặt thiết bị Hồ đồng hồ đo lưu lượng (T-09)	Trạm xử lý nước thải	Ngày	18/08/2024	
		Bể xử lý	Giờ	09h00	

Nhà thầu đã thi công đúng theo Hồ sơ thiết kế được phê duyệt, và đã tiến hành nghiệm thu nội bộ. Nhà thầu cam kết đảm bảo chất lượng thi công các hạng mục đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án và các tiêu chuẩn hiện hành.

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Giáp Huy Thái

NHÀ THẦU CHÍNH

Lê Đình Tiến

Ý kiến các bên:

NHÀ THẦU PHỤ

Nguyễn Văn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Nam, ngày 18 tháng 08 năm 2024

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC

Số: 11/NTCV-LĐTB

- Dự án:** Khu đô thị mới Phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
- Gói thầu:** Gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình phần giao thông, hạ tầng kỹ thuật
- Hạng mục:** Trạm xử lý nước thải
- Địa điểm:** Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

1. Đối tượng nghiệm thu:

STT	Tên khối lượng công việc hoàn thành lắp đặt	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
	Hồ đồng hồ đo lưu lượng (T-09)			
1	Đồng hồ đo lưu lượng	Cái	1	

2. Thành phần trực tiếp tham gia

a. Đại diện Tư vấn giám sát: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam

- Ông: Giáp Huy Thái - Chức vụ: Giám sát viên

b. Đại diện nhà thầu chính: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát

- Ông: Lê Đình Tiến - Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

c. Đại diện nhà thầu phụ: Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp và đô thị Á Châu

- Ông: Nguyễn Văn Thắng - Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

3. Thời gian kiểm tra:

Bắt đầu: 09h00 ngày 18 tháng 08 năm 2024.

Kết thúc: 10h00 ngày 18 tháng 08 năm 2024.

Tại: Công trường

4. Đánh giá công việc xây dựng

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu thi công xây dựng.

- Hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công đã được Chủ đầu tư duyệt.

- Các thay đổi thiết kế (nếu có).

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng:

TCVN 4055 - 2012 Tổ chức thi công

TCVN 4519:1988 về hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - quy phạm nghiệm thu và thi công

Và các Quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan.

- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu.

b. Về chất lượng công việc xây dựng:

Công tác Lắp đặt thiết bị Hố đồng hồ đo lưu lượng (T-09) đạt yêu cầu

c. Các ý kiến khác (nếu có): Không.

5. Kết luận và kiến nghị:

Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Giáp Huy Thái

NHÀ THẦU CHÍNH



Lê Đình Tiến

NHÀ THẦU PHỤ



Nguyễn Văn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Nam, ngày 17 tháng 08 năm 2024

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CÔNG VIỆC
Số: 12/YCNT-LĐTĐ

Kính gửi : - Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam
- Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát

- Dự án: Khu đô thị mới Phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
- Gói thầu: Gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình phần giao thông, hạ tầng kỹ thuật
- Hạng mục: Trạm xử lý nước thải
- Địa điểm: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Đề nghị Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam, Nhà thầu chính Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát, xem xét kiểm tra công việc tại hiện trường và nghiệm thu các công việc xây lắp như sau:

TT	Đối tượng kiểm tra	Lý trình	Thời gian		Ghi chú
1	Công tác lắp đặt thiết bị PCCC	Trạm xử lý nước thải	Ngày	18/08/2024	
		Bể xử lý	Giờ	16h00	

Nhà thầu đã thi công đúng theo Hồ sơ thiết kế được phê duyệt, và đã tiến hành nghiệm thu nội bộ. Nhà thầu cam kết đảm bảo chất lượng thi công các hạng mục đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án và các tiêu chuẩn hiện hành.

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Giáp Huy Thái

NHÀ THẦU CHÍNH

Lê Đình Tiến

Ý kiến các bên:

NHÀ THẦU PHỤ

Nguyễn Văn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Nam, ngày 18 tháng 08 năm 2024

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC
Số: 12/NTCV-LĐTB

- Dự án: Khu đô thị mới Phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
- Gói thầu: Gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình phần giao thông, hạ tầng kỹ thuật
- Hạng mục: Trạm xử lý nước thải
- Địa điểm: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

1. Đối tượng nghiệm thu:

STT	Tên khối lượng công việc hoàn thành lắp đặt	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
	Hệ thống PCCC			
1	Bình cầu nổ ABC - 6kg	Bình	1,00	
2	Bình chữa cháy ABC - 8kg	bình	4,00	
3	Bình chữa cháy CO2-3Kg	bình	2,00	
4	Kệ đựng bình chữa cháy	chiếc	3,00	
5	Bộ nội quy, cảnh báo	bộ	1,00	

2. Thành phần trực tiếp tham gia

a. Đại diện Tư vấn giám sát: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam

- Ông: Giáp Huy Thái

- Chức vụ: Giám sát viên

b. Đại diện nhà thầu chính: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát

- Ông: Lê Đình Tiến

- Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

c. Đại diện nhà thầu phụ: Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp và đô thị Á Châu

- Ông: Nguyễn Văn Thắng

- Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

3. Thời gian kiểm tra:

Bắt đầu: 16h00 ngày 18 tháng 08 năm 2024.

Kết thúc: 17h00 ngày 18 tháng 08 năm 2024.

Tại: Công trường

4. Đánh giá công việc xây dựng

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu thi công xây dựng.
- Hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công đã được Chủ đầu tư duyệt.
- Các thay đổi thiết kế (nếu có).
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng:

TCVN 4055 - 2012 Tổ chức thi công

TCVN 9208:2012 Lắp đặt cáp và dây dẫn điện trong các công trình công nghiệp

Và các Quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan.

- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng.
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.
- Nhật ký thi công của Nhà thầu.

b. Về chất lượng công việc xây dựng:

Công tác lắp đặt thiết bị PCCC đạt yêu cầu.

c. Các ý kiến khác (nếu có): Không.

5. Kết luận và kiến nghị:

Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Giáp Huy Thái

NHÀ THẦU CHÍNH



Lê Đình Tiến

NHÀ THẦU PHỤ



Nguyễn Văn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Nam, ngày 18 tháng 08 năm 2024

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CÔNG VIỆC
Số: 13/YCNT-LĐTB

Kính gửi : - Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam
- Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát

- Dự án: Khu đô thị mới Phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
- Gói thầu: Gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình phần giao thông, hạ tầng kỹ thuật
- Hạng mục: Trạm xử lý nước thải
- Địa điểm: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Đề nghị Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam, Nhà thầu chính Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát, xem xét kiểm tra công việc tại hiện trường và nghiệm thu các công việc xây lắp như sau:

TT	Đối tượng kiểm tra	Lý trình	Thời gian		Ghi chú
1	Lắp đặt thiết bị bể Bể xử lý Hiếu khí (T-05)	Trạm xử lý nước thải	Ngày	19/08/2024	
		Bể xử lý	Giờ	09h00	

Nhà thầu đã thi công đúng theo Hồ sơ thiết kế được phê duyệt, và đã tiến hành nghiệm thu nội bộ. Nhà thầu cam kết đảm bảo chất lượng thi công các hạng mục đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án và các tiêu chuẩn hiện hành.

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Giáp Huy Thái

NHÀ THẦU CHÍNH

Lê Đình Tiến

Ý kiến các bên:

NHÀ THẦU PHỤ

Nguyễn Văn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Nam ngày 19 tháng 08 năm 2024

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC

Số: 13/NTCV-LĐTĐ

- **Dự án:** Khu đô thị mới Phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
- **Gói thầu:** Gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình phân giao thông, hạ tầng kỹ thuật
- **Hạng mục:** Trạm xử lý nước thải
- **Địa điểm:** Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

1. Đối tượng nghiệm thu:

STT	Tên khối lượng công việc hoàn thành lắp đặt	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
	Bể xử lý Hiếu khí (T-05)			
1	Máy thổi khí	Chiếc	2	
2	Đĩa phân phối khí tinh trong bể	Chiếc	95	
3	Đầu lắp đĩa thổi khí	Chiếc	95	
4	Bơm nước tuần hoàn xử lý Amoni	Chiếc	2	
5	Giá thể vi sinh dạng lơ lửng	m3	60	
6	Đầu dò DO online	Bộ	1	
7	Khung chắn giá thể	Bộ	1	
8	Khớp nối nhanh	Bộ	2	
9	Xích kéo	m	12	
10	Gia công chế tạo thanh dẫn hướng bơm, Loại thanh inox SUS304 DN32 dày 2mm	m	22	
11	Gia công chế tạo giá đỡ thanh dẫn hướng. Loại thanh inox SUS304 V50x50x3mm, 2 đầu hàn bản mã inox 100x100x3mm	Bộ	1	

2. Thành phần trực tiếp tham gia

a. Đại diện Tư vấn giám sát: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam

- Ông: Giáp Huy Thái - Chức vụ: Giám sát viên

b. Đại diện nhà thầu chính: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát

- Ông: Lê Đình Tiến - Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

c. Đại diện nhà thầu phụ: Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp và đô thị Á Châu

- Ông: Nguyễn Văn Thắng - Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

3. Thời gian kiểm tra:

Bắt đầu: 09h00 ngày 19 tháng 08 năm 2024.

Kết thúc: 10h00 ngày 19 tháng 08 năm 2024.

Tại: Công trường

4. Đánh giá công việc xây dựng

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu thi công xây dựng.
- Hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công đã được Chủ đầu tư duyệt.
- Các thay đổi thiết kế (nếu có).
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng:

TCVN 4055 - 2012 Tổ chức thi công

TCVN 4519:1988 về hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - quy phạm nghiệm thu và thi công

Và các Quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan.

- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng.
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.
- Nhật ký thi công của Nhà thầu.

b. Về chất lượng công việc xây dựng:

Công tác Lắp đặt thiết bị bể Bể xử lý Hiếu khí (T-05) đạt yêu cầu

c. Các ý kiến khác (nếu có): Không.

5. Kết luận và kiến nghị:

Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Giáp Huy Thái

NHÀ THẦU CHÍNH



Lê Đình Tiến

NHÀ THẦU PHỤ



Nguyễn Văn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Nam, ngày 18 tháng 08 năm 2024

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CÔNG VIỆC
Số: 14/YCNT-LĐTB

Kính gửi : - Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam
- Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát

- Dự án: Khu đô thị mới Phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
- Gói thầu: Gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình phần giao thông, hạ tầng kỹ thuật
- Hạng mục: Trạm xử lý nước thải
- Địa điểm: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Đề nghị Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam, Nhà thầu chính Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát, xem xét kiểm tra công việc tại hiện trường và nghiệm thu các công việc xây lắp như sau:

TT	Đối tượng kiểm tra	Lý trình	Thời gian		Ghi chú
1	Công tác kéo dãi cáp điện, lắp đặt hộp kiểm tra điện trở	Trạm xử lý nước thải	Ngày	19/08/2024	
		Bể xử lý	Giờ	14h00	

Nhà thầu đã thi công đúng theo Hồ sơ thiết kế được phê duyệt, và đã tiến hành nghiệm thu nội bộ. Nhà thầu cam kết đảm bảo chất lượng thi công các hạng mục đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án và các tiêu chuẩn hiện hành.

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Giáp Huy Thái

NHÀ THẦU CHÍNH

Lê Đình Tiến

Ý kiến các bên:

NHÀ THẦU PHỤ

Nguyễn Văn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Nam ngày 19 tháng 08 năm 2024

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC
Số: 14/NTCV-LĐTB

- **Dự án:** Khu đô thị mới Phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
- **Gói thầu:** Gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình phần giao thông, hạ tầng kỹ thuật
- **Hạng mục:** Trạm xử lý nước thải
- **Địa điểm:** Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

1. Đối tượng nghiệm thu:

STT	Tên khối lượng công việc hoàn thành lắp đặt	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
	HỆ THỐNG CHỐNG SÉT			
1	Kéo rải các loại dây dẫn, Lắp đặt dây CÁP 1X70mm3	m	3	
2	Hộp kiểm tra điện trở	Bộ	1	

2. Thành phần trực tiếp tham gia

a. Đại diện Tư vấn giám sát: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam

- Ông: Giáp Huy Thái - Chức vụ: Giám sát viên

b. Đại diện nhà thầu chính: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát

- Ông: Lê Đình Tiến - Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

c. Đại diện nhà thầu phụ: Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp và đô thị Á Châu

- Ông: Nguyễn Văn Thắng - Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

3. Thời gian kiểm tra:

Bắt đầu: 14h00 ngày 19 tháng 08 năm 2024.

Kết thúc: 15h00 ngày 19 tháng 08 năm 2024.

Tại: Công trường

4. Đánh giá công việc xây dựng

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu thi công xây dựng.

- Hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công đã được Chủ đầu tư duyệt.

- Các thay đổi thiết kế (nếu có).

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng:

TCVN 4055 - 2012 Tổ chức thi công

TCVN 9208:2012 Lắp đặt cáp và dây dẫn điện trong các công trình công nghiệp

Và các Quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan.

- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng.
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.
- Nhật ký thi công của Nhà thầu.

b. Về chất lượng công việc xây dựng:

Công tác kéo dài cáp điện, lắp đặt hộp kiểm tra điện trở đạt yêu cầu.

c. Các ý kiến khác (nếu có): Không.

5. Kết luận và kiến nghị:

Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Giáp Huy Thái

NHÀ THẦU CHÍNH



Lê Đình Tiến

NHÀ THẦU PHỤ



Nguyễn Văn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Nam, ngày 18 tháng 08 năm 2024

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CÔNG VIỆC
Số: 15/YCNT-LĐTĐ

Kính gửi : - Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam
- Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát

- Dự án: Khu đô thị mới Phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
- Gói thầu: Gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình phần giao thông, hạ tầng kỹ thuật
- Hạng mục: Trạm xử lý nước thải
- Địa điểm: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Đề nghị Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam, Nhà thầu chính Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát, xem xét kiểm tra công việc tại hiện trường và nghiệm thu các công việc xây lắp như sau:

TT	Đối tượng kiểm tra	Lý trình	Thời gian		Ghi chú
1	Lắp đặt thiết bị Tủ điện, thang máng cáp, cáp điện, ống luồn bảo vệ cáp	Trạm xử lý nước thải	Ngày	19/08/2024	
		Bể xử lý	Giờ	16h00	

Nhà thầu đã thi công đúng theo Hồ sơ thiết kế được phê duyệt, và đã tiến hành nghiệm thu nội bộ. Nhà thầu cam kết đảm bảo chất lượng thi công các hạng mục đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án và các tiêu chuẩn hiện hành.

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Giáp Huy Thái

NHÀ THẦU CHÍNH

Lê Đình Tiến

Ý kiến các bên:

NHÀ THẦU PHỤ

Nguyễn Văn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Nam, ngày 19 tháng 08 năm 2024

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC

Số: 15/NTCV-LĐTB

- **Dự án:** Khu đô thị mới Phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
- **Gói thầu:** Gói thầu số 17 - Thi công xây dựng công trình phân giao thông, hạ tầng kỹ thuật
- **Hạng mục:** Trạm xử lý nước thải
- **Địa điểm:** Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

1. Đối tượng nghiệm thu:

STT	Tên khối lượng công việc hoàn thành lắp đặt	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
1	Tủ động lực, điều khiển: Nhà sản xuất: EDH, Hawee, Việt Nhật, CET hoặc tđ	Hệ	1	
	<i>Hệ thống điện động lực, cáp điện, thang máng cáp</i>			
1	Lắp đặt dây dẫn 4 ruột $\leq 2.5\text{mm}^2$	m	150	
2	Kéo rải các loại dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 4x1,5mm ²	m	320	
3	Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 4x4mm ²	m	20	
4	Kéo rải các loại dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 4x6mm ²	m	33	
5	Kéo rải các loại dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 4x10mm ²	m	35	
6	Máng cáp 200x100	m	17	
7	Tê ngang máng cáp 200	cái	1	
8	Co xuống máng cáp 200x100	cái	2	
9	Co vuông ngang máng cáp 200x100	cái	1	
10	Hệ thống giá đỡ máng cáp	hệ	1	
11	Lắp đặt HDPE 32/25	m	367	
12	Lắp đặt hộp điện 200x200x65	hộp	11	
13	Lắp đặt dây dẫn 2 X1.5mm ²	m	158	
14	Ống ruột gà D25	m	50	
	<i>Hệ thống điện nhà điều hành</i>			
1	Lắp đặt ổ cắm đôi 16A	cái	8	
2	Lắp đặt công tắc - 2 hạt trên 1 công tắc	cái	3	
3	Lắp đặt công tắc - 1 hạt trên 1 công tắc	cái	1	
4	Lắp đặt quạt điện - Quạt trần	cái	2	
5	Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 2 bóng	bộ	9	

2. Thành phần trực tiếp tham gia

a. Đại diện Tư vấn giám sát: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Nam

- Ông: Giáp Huy Thái

- Chức vụ: Giám sát viên

b. Đại diện nhà thầu chính: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phát

- Ông: Lê Đình Tiến

- Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

c. Đại diện nhà thầu phụ: Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp và đô thị Á Châu

- Ông: Nguyễn Văn Thắng

- Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

3. Thời gian kiểm tra:

Bắt đầu: 16h00 ngày 19 tháng 08 năm 2024.

Kết thúc: 17h00 ngày 19 tháng 08 năm 2024.

Tại: Công trường

4. Đánh giá công việc xây dựng

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu thi công xây dựng.

- Hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công đã được Chủ đầu tư duyệt.

- Các thay đổi thiết kế (nếu có).

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng:

TCVN 4055 - 2012 Tổ chức thi công

TCVN 9208:2012 Lắp đặt cáp và dây dẫn điện trong các công trình công nghiệp

Và các Quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan.

- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

- Nhật ký thi công của Nhà thầu.

b. Về chất lượng công việc xây dựng:

Công tác Lắp đặt thiết bị Tủ điện, thang máng cáp, cáp điện, ống luồn bảo vệ cáp đạt yêu cầu.

c. Các ý kiến khác (nếu có): Không.

5. Kết luận và kiến nghị:

Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Giáp Huy Thái

NHÀ THẦU CHÍNH



Lê Đình Tiến

NHÀ THẦU PHỤ



Nguyễn Văn Thắng

