CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂN PHÁT

DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ MỚI PHÍA ĐÔNG THỊ TRẤN ĐỒI NGÔ, HUYỆN LỤC NAM

NHẬT KÝ VẬN HÀNH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Đồi Ngô, ngày 27 *tháng* 4 *năm* 2026

Thời tiết: Nắng ☑ *Mưa to* ☐ *Mưa vừa* ☐ *Mưa nhỏ* ☐ *khác* ☐

I. Công tác kiểm tra trước khi chạy vận hành

1. Kiểm tra nguội tình trạng các động cơ: Bình thường ☑ Khác: .....

Ghi chú: Kiểm tra ngoại quan các thiết bị.

2. Kiểm tra nguồn cấp điện, tủ điều khiển: Bình thường ☑ Khác: .....

Ghi chú: Kiểm tra tủ, kiểm tra các thông số nguồn điện.

II. Chạy vận hành thử

1. Quy trình: Chạy thử đơn động không tải (có tải) từng động cơ để kiểm tra tình trạng hoạt động, phát hiện các hư hỏng nếu có; mỗi động cơ cho chạy khoảng 3 phút để theo dõi. Lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị. Gồm các bước sau:

- Bước 1: Đóng attomat tổng tủ điều khiển, quan sát các chỉ số nguồn điện đầu vào trên các thiết bị đo (dòng điện, điện áp), kiểm tra toàn bộ các khoang tủ điều khiển ổn định mới thực hiện thao tác bước tiếp theo.

- Bước 2: Đóng các attomat nhánh cấp nguồn cho các động cơ, kiểm tra ổn định.

- Bước 3: Đóng điện chạy thử từng động cơ. Trên bảng điều khiển vặn công tắc chuyển mạch (A/O/M) sang vị trí M (Manual) để thực hiện đóng điện động cơ, theo dõi tín hiệu trên màn hình điều khiển có báo lỗi không, đồng thời theo dõi động cơ trong thời gian 3 phút (để ý chiều quay, tiếng động bất thường, mùi khét,…nếu có), ghi chép các sự cố nếu có. Để tắt động cơ vặn chuyển mạch về vị trí O (OFF).

- Bước 4: Sau khi chạy thử toàn bộ các động cơ đảm bảo, tắt hết các attomat nhánh cấp nguồn cho động cơ, tắt attomat tổng cấp nguồn tủ điều khiển.

2. Kết quả thực hiện chạy thử trong ngày:

- Các thiết bị vận hành ổn định.

- Ngày chạy thử tiếp theo: 27/5/2026

Người thực hiện

Bùi Văn Học

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂN PHÁT

DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ MỚI PHÍA ĐÔNG THỊ TRẤN ĐỐI NGÔ, HUYỆN LỤC NAM

NHẬT KÝ VẬN HÀNH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Đối Ngô, ngày 27 *tháng* 3 *năm* 2026

Thời tiết: Nắng ☑ *Mưa to* ☐ *Mưa vừa* ☐ *Mưa nhỏ* ☐ *khác* ☐

I. Công tác kiểm tra trước khi chạy vận hành

1. Kiểm tra nguội tình trạng các động cơ: Bình thường ☑ Khác: .....

Ghi chú: Kiểm tra ngoại quan

2. Kiểm tra nguồn cấp điện, tủ điều khiển: Bình thường ☑ Khác: .....

Ghi chú: Kiểm tra ngoại quan, các thông số điện áp, dòng điện.

II. Chạy vận hành thử

1. Quy trình: Chạy thử đơn động không tải (có tải) từng động cơ để kiểm tra tình trạng hoạt động, phát hiện các hư hỏng nếu có; mỗi động cơ cho chạy khoảng 3 phút để theo dõi. Lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị. Gồm các bước sau:

- Bước 1: Đóng attomat tổng tủ điều khiển, quan sát các chỉ số nguồn điện đầu vào trên các thiết bị đo (dòng điện, điện áp), kiểm tra toàn bộ các khoang tủ điều khiển ổn định mới thực hiện thao tác bước tiếp theo.

- Bước 2: Đóng các attomat nhánh cấp nguồn cho các động cơ, kiểm tra ổn định.

- Bước 3: Đóng điện chạy thử từng động cơ. Trên bảng điều khiển vặn công tắc chuyển mạch (A/O/M) sang vị trí M (Manual) để thực hiện đóng điện động cơ, theo dõi tín hiệu trên màn hình điều khiển có báo lỗi không, đồng thời theo dõi động cơ trong thời gian 3 phút (để ý chiều quay, tiếng động bất thường, mùi khét,…nếu có), ghi chép các sự cố nếu có. Để tắt động cơ vặn chuyển mạch về vị trí O (OFF).

- Bước 4: Sau khi chạy thử toàn bộ các động cơ đảm bảo, tắt hết các attomat nhánh cấp nguồn cho động cơ, tắt attomat tổng cấp nguồn tủ điều khiển.

2. Kết quả thực hiện chạy thử trong ngày:

Các thiết bị, hệ thống vận hành bình thường.

Dự kiến 27/4/2026 vận hành kỳ tiếp theo.

Người thực hiện

Lê Văn Thế

Bùi Văn Học

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂN PHÁT

DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ MỚI PHÍA ĐÔNG THỊ TRẤN ĐỐI NGÔ, HUYỆN LỤC NAM

NHẬT KÝ VẬN HÀNH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Đối Ngô, ngày 28 *tháng* 2 *năm* 2026

Thời tiết: Nắng ☑ *Mưa to* ☐ *Mưa vừa* ☐ *Mưa nhỏ* ☐ *khác* ☐

I. Công tác kiểm tra trước khi chạy vận hành

1. Kiểm tra nguội tình trạng các động cơ: Bình thường ☑ Khác: .....

Ghi chú: Kiểm tra ngoại quan thiết bị

2. Kiểm tra nguồn cấp điện, tủ điều khiển: Bình thường ☑ Khác: .....

Ghi chú: Kiểm tra ngoại quan tủ điều khiển, các thông số nguồn điện.

II. Chạy vận hành thử

1. Quy trình: Chạy thử đơn động không tải (có tải) từng động cơ để kiểm tra tình trạng hoạt động, phát hiện các hư hỏng nếu có; mỗi động cơ cho chạy khoảng 3 phút để theo dõi. Lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị. Gồm các bước sau:

- Bước 1: Đóng attomat tổng tủ điều khiển, quan sát các chỉ số nguồn điện đầu vào trên các thiết bị đo (dòng điện, điện áp), kiểm tra toàn bộ các khoang tủ điều khiển ổn định mới thực hiện thao tác bước tiếp theo.

- Bước 2: Đóng các attomat nhánh cấp nguồn cho các động cơ, kiểm tra ổn định.

- Bước 3: Đóng điện chạy thử từng động cơ. Trên bảng điều khiển vặn công tắc chuyển mạch (A/O/M) sang vị trí M (Manual) để thực hiện đóng điện động cơ, theo dõi tín hiệu trên màn hình điều khiển có báo lỗi không, đồng thời theo dõi động cơ trong thời gian 3 phút (để ý chiều quay, tiếng động bất thường, mùi khét,…nếu có), ghi chép các sự cố nếu có. Để tắt động cơ vặn chuyển mạch về vị trí O (OFF).

- Bước 4: Sau khi chạy thử toàn bộ các động cơ đảm bảo, tắt hết các attomat nhánh cấp nguồn cho động cơ, tắt attomat tổng cấp nguồn tủ điều khiển.

2. Kết quả thực hiện chạy thử trong ngày:

- Hệ thống vận hành bình thường

- Dự kiến ngày chạy thử tiếp theo: 27/3/2026

Người thực hiện

Bùi Văn Học

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂN PHÁT

DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ MỚI PHÍA ĐÔNG THỊ TRẤN ĐỒI NGÔ, HUYỆN LỤC NAM

NHẬT KÝ VẬN HÀNH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Đồi Ngô, ngày 29 *tháng* 1 *năm* 2026

Thời tiết: Nắng ☑ *Mưa to* ☐ *Mưa vừa* ☐ *Mưa nhỏ* ☐ *khác* ☐

I. Công tác kiểm tra trước khi chạy vận hành

1. Kiểm tra nguội tình trạng các động cơ: Bình thường ☑ Khác: .....

Ghi chú:

Ngoại quan các động cơ bình thường

2. Kiểm tra nguồn cấp điện, tủ điều khiển: Bình thường ☑ Khác: .....

Ghi chú:

Ngoại quan bình thường, các chỉ số điện áp ổn định

II. Chạy vận hành thử

1. Quy trình: Chạy thử đơn động không tải (có tải) từng động cơ để kiểm tra tình trạng hoạt động, phát hiện các hư hỏng nếu có; mỗi động cơ cho chạy khoảng 3 phút để theo dõi. Lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị. Gồm các bước sau:

- Bước 1: Đóng attomat tổng tủ điều khiển, quan sát các chỉ số nguồn điện đầu vào trên các thiết bị đo (dòng điện, điện áp), kiểm tra toàn bộ các khoang tủ điều khiển ổn định mới thực hiện thao tác bước tiếp theo.

- Bước 2: Đóng các attomat nhánh cấp nguồn cho các động cơ, kiểm tra ổn định.

- Bước 3: Đóng điện chạy thử từng động cơ. Trên bảng điều khiển vặn công tắc chuyển mạch (A/O/M) sang vị trí M (Manual) để thực hiện đóng điện động cơ, theo dõi tín hiệu trên màn hình điều khiển có báo lỗi không, đồng thời theo dõi động cơ trong thời gian 3 phút (để ý chiều quay, tiếng động bất thường, mùi khét,…nếu có), ghi chép các sự cố nếu có. Để tắt động cơ vặn chuyển mạch về vị trí O (OFF).

- Bước 4: Sau khi chạy thử toàn bộ các động cơ đảm bảo, tắt hết các attomat nhánh cấp nguồn cho động cơ, tắt attomat tổng cấp nguồn tủ điều khiển.

2. Kết quả thực hiện chạy thử trong ngày:

Hệ thống động cơ hoạt động bình thường, không có lỗi xảy ra

Dự kiến kỳ kiểm tra tiếp theo: 28/2/2026

Người thực hiện

Bùi Văn Học

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂN PHÁT

DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ MỚI PHÍA ĐÔNG THỊ TRẤN ĐỒI NGÔ, HUYỆN LỤC NAM

NHẬT KÝ VẬN HÀNH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Đồi Ngô, ngày 18 *tháng* 12 *năm 2025*

Thời tiết: Nắng ☑ *Mưa to* ☐ *Mưa vừa* ☐ *Mưa nhỏ* ☐ *khác* ☐

I. Công tác kiểm tra trước khi chạy vận hành

1. Kiểm tra nguội tình trạng các động cơ: Bình thường ☑ Khác: .....

Ghi chú: Kiểm tra ngoại quan các thiết bị bình thường

2. Kiểm tra nguồn cấp điện, tủ điều khiển: Bình thường ☑ Khác: .....

Ghi chú: Kiểm tra ngoại quan tủ điều khiển, kiểm tra nguồn điện.

II. Chạy vận hành thử

1. Quy trình: Chạy thử đơn động không tải (có tải) từng động cơ để kiểm tra tình trạng hoạt động, phát hiện các hư hỏng nếu có; mỗi động cơ cho chạy khoảng 3 phút để theo dõi. Lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị. Gồm các bước sau:

- Bước 1: Đóng attomat tổng tủ điều khiển, quan sát các chỉ số nguồn điện đầu vào trên các thiết bị đo (dòng điện, điện áp), kiểm tra toàn bộ các khoang tủ điều khiển ổn định mới thực hiện thao tác bước tiếp theo.

- Bước 2: Đóng các attomat nhánh cấp nguồn cho các động cơ, kiểm tra ổn định.

- Bước 3: Đóng điện chạy thử từng động cơ. Trên bảng điều khiển vặn công tắc chuyển mạch (A/O/M) sang vị trí M (Manual) để thực hiện đóng điện động cơ, theo dõi tín hiệu trên màn hình điều khiển có báo lỗi không, đồng thời theo dõi động cơ trong thời gian 3 phút (để ý chiều quay, tiếng động bất thường, mùi khét,…nếu có), ghi chép các sự cố nếu có. Để tắt động cơ vặn chuyển mạch về vị trí O (OFF).

- Bước 4: Sau khi chạy thử toàn bộ các động cơ đảm bảo, tắt hết các attomat nhánh cấp nguồn cho động cơ, tắt attomat tổng cấp nguồn tủ điều khiển.

2. Kết quả thực hiện chạy thử trong ngày:

- Hệ thống vận hành bình thường.

- Dự kiến ngày chạy định kỳ tiếp theo: 20/1/2026

Người thực hiện

Bùi Văn Học

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂN PHÁT

DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ MỚI PHÍA ĐÔNG THỊ TRẤN ĐỒI NGÔ, HUYỆN LỤC NAM

NHẬT KÝ VẬN HÀNH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Đồi Ngô, ngày 17 tháng 11 năm 2025

Thời tiết: Nắng ☐ *Mưa to* ☐ *Mưa vừa* ☐ *Mưa nhỏ* ☐ *khác* ☐

I. Công tác kiểm tra trước khi chạy vận hành

1. Kiểm tra nguội tình trạng các động cơ: Bình thường ☑ Khác: .....

Ghi chú: Kiểm tra ngoại quan

2. Kiểm tra nguồn cấp điện, tủ điều khiển: Bình thường ☑ Khác: .....

Ghi chú: Kiểm tra ngoại quan tủ điều khiển, các chỉ số điện áp pha, điện áp dây.

II. Chạy vận hành thử

1. Quy trình: Chạy thử đơn động không tải (có tải) từng động cơ để kiểm tra tình trạng hoạt động, phát hiện các hư hỏng nếu có; mỗi động cơ cho chạy khoảng 3 phút để theo dõi. Lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị. Gồm các bước sau:

- Bước 1: Đóng attomat tổng tủ điều khiển, quan sát các chỉ số nguồn điện đầu vào trên các thiết bị đo (dòng điện, điện áp), kiểm tra toàn bộ các khoang tủ điều khiển ổn định mới thực hiện thao tác bước tiếp theo.

- Bước 2: Đóng các attomat nhánh cấp nguồn cho các động cơ, kiểm tra ổn định.

- Bước 3: Đóng điện chạy thử từng động cơ. Trên bảng điều khiển vặn công tắc chuyển mạch (A/O/M) sang vị trí M (Manual) để thực hiện đóng điện động cơ, theo dõi tín hiệu trên màn hình điều khiển có báo lỗi không, đồng thời theo dõi động cơ trong thời gian 3 phút (để ý chiều quay, tiếng động bất thường, mùi khét,…nếu có), ghi chép các sự cố nếu có. Để tắt động cơ vặn chuyển mạch về vị trí O (OFF).

- Bước 4: Sau khi chạy thử toàn bộ các động cơ đảm bảo, tắt hết các attomat nhánh cấp nguồn cho động cơ, tắt attomat tổng cấp nguồn tủ điều khiển.

2. Kết quả thực hiện chạy thử trong ngày:

Vận hành tốt

Dự kiến 18/12/2025 chạy thử định kỳ tiếp theo.

Người thực hiện

Lê Văn Thế

Bùi Văn Học

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂN PHÁT

DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ MỚI PHÍA ĐÔNG THỊ TRẤN ĐỐI NGÔ, HUYỆN LỤC NAM

NHẬT KÝ VẬN HÀNH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Đối Ngô, ngày 24 *tháng* 10 *năm 2025*

Thời tiết: Nắng ☑ *Mưa to* ☐ *Mưa vừa* ☐ *Mưa nhỏ* ☐ *khác* ☐

I. Công tác kiểm tra trước khi chạy vận hành

1. Kiểm tra nguội tình trạng các động cơ: Bình thường ☑ Khác: .....

Ghi chú:

.....Ngoại quan bình thường.....

2. Kiểm tra nguồn cấp điện, tủ điều khiển: Bình thường ☑ Khác: .....

Ghi chú:

.....Đã cấp nguồn từ TBAT2 của Dự án, điện áp nguồn ổn định 3 pha.....

II. Chạy vận hành thử

1. Quy trình: Chạy thử đơn động không tải (có tải) từng động cơ để kiểm tra tình trạng hoạt động, phát hiện các hư hỏng nếu có; mỗi động cơ cho chạy khoảng 3 phút để theo dõi. Lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị. Gồm các bước sau:

- Bước 1: Đóng attomat tổng tủ điều khiển, quan sát các chỉ số nguồn điện đầu vào trên các thiết bị đo (dòng điện, điện áp), kiểm tra toàn bộ các khoang tủ điều khiển ổn định mới thực hiện thao tác bước tiếp theo.

- Bước 2: Đóng các attomat nhánh cấp nguồn cho các động cơ, kiểm tra ổn định.

- Bước 3: Đóng điện chạy thử từng động cơ. Trên bảng điều khiển vặn công tắc chuyển mạch (A/O/M) sang vị trí M (Manual) để thực hiện đóng điện động cơ, theo dõi tín hiệu trên màn hình điều khiển có báo lỗi không, đồng thời theo dõi động cơ trong thời gian 3 phút (để ý chiều quay, tiếng động bất thường, mùi khét,…nếu có), ghi chép các sự cố nếu có. Để tắt động cơ vặn chuyển mạch về vị trí O (OFF).

- Bước 4: Sau khi chạy thử toàn bộ các động cơ đảm bảo, tắt hết các attomat nhánh cấp nguồn cho động cơ, tắt attomat tổng cấp nguồn tủ điều khiển.

2. Kết quả thực hiện chạy thử trong ngày:

.....Các động cơ vận hành thuận chiều, không có dấu hiệu bất thường.....

.....

.....→ Dự kiến 24/11/2025 vận hành đánh giá tiếp theo.....

.....

Người thực hiện

Bùi Văn Học

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂN PHÁT

DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ MỚI PHÍA ĐÔNG THỊ TRẤN ĐỐI NGÔ, HUYỆN LỤC NAM

NHẬT KÝ VẬN HÀNH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Đối Ngô, ngày 19 tháng 9 năm 2025

Thời tiết: Nắng ☑ *Mưa to* ☐ *Mưa vừa* ☐ *Mưa nhỏ* ☐ *khác* ☐

I. Công tác kiểm tra trước khi chạy vận hành

1. Kiểm tra nguội tình trạng các động cơ: Bình thường ☑ Khác: .....

Ghi chú: Kiểm tra ngoại quan các thiết bị bình thường

2. Kiểm tra nguồn cấp điện, tủ điều khiển: Bình thường ☑ Khác: .....

Ghi chú: Kiểm tra ngoại quan tủ điện, các thông số điện áp

II. Chạy vận hành thử

1. Quy trình: Chạy thử đơn động không tải (có tải) từng động cơ để kiểm tra tình trạng hoạt động, phát hiện các hư hỏng nếu có; mỗi động cơ cho chạy khoảng 3 phút để theo dõi. Lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị. Gồm các bước sau:

- Bước 1: Đóng attomat tổng tủ điều khiển, quan sát các chỉ số nguồn điện đầu vào trên các thiết bị đo (dòng điện, điện áp), kiểm tra toàn bộ các khoang tủ điều khiển ổn định mới thực hiện thao tác bước tiếp theo.

- Bước 2: Đóng các attomat nhánh cấp nguồn cho các động cơ, kiểm tra ổn định.

- Bước 3: Đóng điện chạy thử từng động cơ. Trên bảng điều khiển vặn công tắc chuyển mạch (A/O/M) sang vị trí M (Manual) để thực hiện đóng điện động cơ, theo dõi tín hiệu trên màn hình điều khiển có báo lỗi không, đồng thời theo dõi động cơ trong thời gian 3 phút (để ý chiều quay, tiếng động bất thường, mùi khét,…nếu có), ghi chép các sự cố nếu có. Để tắt động cơ vặn chuyển mạch về vị trí O (OFF).

- Bước 4: Sau khi chạy thử toàn bộ các động cơ đảm bảo, tắt hết các attomat nhánh cấp nguồn cho động cơ, tắt attomat tổng cấp nguồn tủ điều khiển.

2. Kết quả thực hiện chạy thử trong ngày:

Các động cơ vận hành tốt, không có dấu hiệu bất thường

Dự kiến ngày 19/10/2025 chạy thử kỳ tiếp

Người thực hiện

Bùi Văn Hợp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂN PHÁT

DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ MỚI PHÍA ĐÔNG THỊ TRẤN ĐỐI NGÔ, HUYỆN LỤC NAM

NHẬT KÝ VẬN HÀNH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Đối Ngô, ngày 18 *tháng* 8 *năm 2025*

Thời tiết: Nắng ☐ *Mưa to* ☐ *Mưa vừa* ☐ *Mưa nhỏ* ☑ *khác* ☐

I. Công tác kiểm tra trước khi chạy vận hành

1. Kiểm tra nguội tình trạng các động cơ: Bình thường ☑ Khác: .....

Ghi chú: Kiểm tra bề ngoài các động cơ không có bất thường

2. Kiểm tra nguồn cấp điện, tủ điều khiển: Bình thường ☑ Khác: .....

Ghi chú: Kiểm tra điện áp pha, thứ tự pha, không có bất thường.

II. Chạy vận hành thử

1. Quy trình: Chạy thử đơn động không tải (có tải) từng động cơ để kiểm tra tình trạng hoạt động, phát hiện các hư hỏng nếu có; mỗi động cơ cho chạy khoảng 3 phút để theo dõi. Lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị. Gồm các bước sau:

- Bước 1: Đóng attomat tổng tủ điều khiển, quan sát các chỉ số nguồn điện đầu vào trên các thiết bị đo (dòng điện, điện áp), kiểm tra toàn bộ các khoang tủ điều khiển ổn định mới thực hiện thao tác bước tiếp theo.

- Bước 2: Đóng các attomat nhánh cấp nguồn cho các động cơ, kiểm tra ổn định.

- Bước 3: Đóng điện chạy thử từng động cơ. Trên bảng điều khiển vặn công tắc chuyển mạch (A/O/M) sang vị trí M (Manual) để thực hiện đóng điện động cơ, theo dõi tín hiệu trên màn hình điều khiển có báo lỗi không, đồng thời theo dõi động cơ trong thời gian 3 phút (để ý chiều quay, tiếng động bất thường, mùi khét,…nếu có), ghi chép các sự cố nếu có. Để tắt động cơ vặn chuyển mạch về vị trí O (OFF).

- Bước 4: Sau khi chạy thử toàn bộ các động cơ đảm bảo, tắt hết các attomat nhánh cấp nguồn cho động cơ, tắt attomat tổng cấp nguồn tủ điều khiển.

2. Kết quả thực hiện chạy thử trong ngày:

- Hệ thống vận hành bình thường.
- Ngày chạy thử tiếp theo: 18/9/2025

Người thực hiện

Lê Văn Thế Bùi Văn Học

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂN PHÁT

DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ MỚI PHÍA ĐÔNG THỊ TRẤN ĐỐI NGÔ, HUYỆN LỤC NAM

NHẬT KÝ VẬN HÀNH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Đối Ngô, ngày 10 tháng 7 năm 2025

Thời tiết: Nắng ☑ *Mưa to* ☐ *Mưa vừa* ☐ *Mưa nhỏ* ☐ *khác* ☐

I. Công tác kiểm tra trước khi chạy vận hành

1. Kiểm tra nguội tình trạng các động cơ: Bình thường ☑ Khác: .....

Ghi chú: Nguyên vẹn, không gỉ sét

2. Kiểm tra nguồn cấp điện, tủ điều khiển: Bình thường ☑ Khác: .....

Ghi chú: Nguồn điện 3 pha ổn định

II. Chạy vận hành thử

1. Quy trình: Chạy thử đơn động không tải (có tải) từng động cơ để kiểm tra tình trạng hoạt động, phát hiện các hư hỏng nếu có; mỗi động cơ cho chạy khoảng 3 phút để theo dõi. Lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị. Gồm các bước sau:

- Bước 1: Đóng attomat tổng tủ điều khiển, quan sát các chỉ số nguồn điện đầu vào trên các thiết bị đo (dòng điện, điện áp), kiểm tra toàn bộ các khoang tủ điều khiển ổn định mới thực hiện thao tác bước tiếp theo.

- Bước 2: Đóng các attomat nhánh cấp nguồn cho các động cơ, kiểm tra ổn định.

- Bước 3: Đóng điện chạy thử từng động cơ. Trên bảng điều khiển vặn công tắc chuyển mạch (A/O/M) sang vị trí M (Manual) để thực hiện đóng điện động cơ, theo dõi tín hiệu trên màn hình điều khiển có báo lỗi không, đồng thời theo dõi động cơ trong thời gian 3 phút (để ý chiều quay, tiếng động bất thường, mùi khét,…nếu có), ghi chép các sự cố nếu có. Để tắt động cơ vặn chuyển mạch về vị trí O (OFF).

- Bước 4: Sau khi chạy thử toàn bộ các động cơ đảm bảo, tắt hết các attomat nhánh cấp nguồn cho động cơ, tắt attomat tổng cấp nguồn tủ điều khiển.

2. Kết quả thực hiện chạy thử trong ngày:

- Các động cơ chạy ổn định, không có sự cố

- Kế hoạch chạy thử tiếp theo: 10/8/2025

Người thực hiện

Bùi Văn Học